



परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कडिका-1.3.; पृष्ठ-2)
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि
2009-10	90	386	368.8	549	3078	6184.56	352	1796	1732.47
2010-11	85	312	548.69	480	2523	7444.19	260	1280	4877.24
2011-12	3	15	10.12	83	561	7132.87	83	529	11893.71
2012-13	51	388	3015.79	437	2664	31791.57	98	689	6368.22
2013-14	154	1140	1604.23	545	3250	10593.43	169	1154	16282.94
2014-15	147	765	5505.5	529	3480	11801.79	223	1411	24891.17
2015-16	175	865	1683.98	579	4323	13882.75	188	1284	10990.17
2016-17	227	1332	7348.68	554	5221	26041.59	211	1420	20164.69
2017-18	139	828	1581.81	454	4650	44835.81	162	1274	60536.38
2018-19	12	108	763.08	64	819	2164.43	15	139	2945.25
dy	1083	6139	22430.68	4274	30569	161872.99	1761	10976	160682.24

परिशिष्ट-1.2
(संदर्भ: कंडिका-1.3; पृष्ठ-2)
निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंधित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए घोखाघड़ी/ दुर्विनियोजन/ गबन/ हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले	संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक भीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/ गोदाम का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/ निष्क्रिय उपकरण औरतत् संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि/निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009-10	991	154	297	162	141	309	48	234	3	3	1	286	25	21	306	3270	5260
2010-11	825	57	312	66	84	214	19	163	1	6	16	242	18	17	244	2656	4115
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	24	2	0	4	70	5	2	78	719	1105
2012-13	586	20	194	85	203	182	52	127	8	27	9	284	25	36	219	2271	3742
2013-14	868	100	213	145	229	287	43	118	13	73	13	437	33	39	319	3482	5544
2014-15	899	129	364	207	180	242	31	112	11	7	12	455	10	30	308	3558	5656
2015-16	942	57	270	198	311	390	106	204	25	11	61	530	17	21	444	3827	6472
2016-17	992	64	182	346	417	386	87	195	68	96	80	644	26	40	594	4747	7972
2017-18	755	78	136	466	285	333	46	41	61	11	12	859	26	16	397	3985	6752
2018-19	91	16	18	41	66	16	8	14	3	0	6	94	5	2	66	711	1066
dy	7118	684	2048	1768	1936	2452	446	1232	195	234	214	3901	190	224	2975	29226	47684

परिशिष्ट-1.3
(संदर्भ: कंडिका-1.5; पृष्ठ-4)
मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति

क्र. सं.	नि. ले.प./ वि.ले.प./ दी.प्रा.कं.	निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषयगत/ लेखापरीक्षा/दी. प्रा.कं. का नाम	नि.ले.प./वि. ले./दी.प्रा.कं. जिनका उत्तर प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षित इकाईयों की सं.	संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने वाले इकाईयों की सं.	जारी किए गए ज्ञापनों की सं.	ज्ञापनों की सं. जिनका पूरा उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं.जिनका आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं.जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1	नि.ले.प.	भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना	हाँ	08	3	32	32	0	0
2		महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन	नहीं	81	81	1934	1484	300	150
3	दी.प्रा.कं.	बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली	हाँ	1	1	33	28	1	4
4		क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	नहीं	7	2	39	34	2	3
		कुल		97	87	2038	1578	303	157

परिशिष्ट-1.4
(संदर्भ: कड़िका-1.8; पृष्ठ-5)
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लेखों का प्रस्तुतीकरण		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन		विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक	लेखों का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2016-17 एवं 2017-18	15.10.2018 एवं 20.06.2019	2015-16	22.06.2018	विधानसभा- 18.02.2019 एवं विधान परिषद 15.02.2019 (पृ.ले.प. 2015-16)	स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा लेखाओं के देर से प्राप्त होने एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रमबद्ध प्रसंस्करण के कारण संपादित नहीं की गई है।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015-16	2016-17	05.07.2019	2008-09 तक	27/08/2014	उपलब्ध नहीं	वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए आगे प्रेषण हेतु पत्राचार किया गया है।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2009-10	-	2009-10	-	-	विभाग द्वारा वर्ष 2001-02 तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विध ान मंडल में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि आगे उप-सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक 05/सं. उद्योग/खादी विविध के माध्यम से सूचित किया गया है कि वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति विधान मंडल के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु उप-सचिव, बिहार राज्य विधान मंडल को भेजी जा सकती है।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2016-17	2015-16	-	2013-14	-	27.11.2018	वर्ष 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए लेखाएं उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन लेखाओं को प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014-15	2017-18	-	2013-14	28/10/2016	-	वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि के लिए लेखाएं उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन वर्ष 2015-16 एवं आगे की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपी नहीं गई है।

(स्रोत:- इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से संकलित सूचना)

परिशिष्ट- 2.1.1
(संदर्भ: कंडिका-2.1.7; पृष्ठ-16)

असैनिक कार्य की प्रगति

(क) 6 खंडों की स्थिति और विवरण। 6 खंडों में से 2 खंड पूर्ण हो चुका है, 3 खंड प्रगति पर है और 1 खंड का एकरारनामा विखंडित कर दिया गया है।
(30.11.2019 को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम (संवैदक का नाम)	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (किमी में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (किमी में)	प्रगति (कि.मी. में)		अन्य प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय)	अभ्युक्ति
							फोरमेशन	सरफेसिंग (एस.डी.बी.सी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिहार/सीतामढ़ी	लालबकिया नदी पर फुलबारिया घाट से बहार गाँव तक (ए.ए.आर. पी.ई.ई. इफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड)	24.050	70.560	24.000	0.050	13.000	0.000	जी.एस.बी-4.00 कि.मी., सी.डी.-0 /3, पुल-0 /4 पूर्ण। फाउंडेशन और सबस्ट्रक्चर 4 नं पुल में पूरा हुआ। बाकी पर काम चल रहा है। व्यय-₹26.0670 करोड़।	1. फुलवारीघाट से बहार गाँव की सड़क 24.05 किमी के लिए पुनर्निविदा। विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) में 19.08.2019 को तकनीकी निविदा प्रस्तुत की गई है। निविदादाताओं का प्रति निधित्व समीक्षास्त है। वि.नि.स. की बैठक 28.08.19 को हुई थी, जिसके बाद ए.ए.आर.पी.ई.ई. इफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा अ.अभि. के कार्यालय में और न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई, इसलिए वित्तीय निविदा नहीं खोली गई। 2. 64 वे एच.एल.ई.सी. बैठक में ₹61 करोड़ की पुनरीक्षित अनुमानित कार्य स्वीकृत की गई। 3. 24.05 कि.मी. में से 24.00 कि.मी. के लिए भू.अ. प्रक्रिया पूरी हो चुकी है बाकी प्रक्रियाधीन है।
2	बिहार/सुपौल	सरायगढ़ (गरिया चौक) से रिफ्यूजी कॉलोनी तक (ए.एस.आई.पी.-ए. एम.आर. (जे.वी.), हैदराबाद	40.990	117.700	40.990	0.000	39.600	31.000	जी.एस.बी.-38.75 कि.मी., डब्ल्यू.एम.एम.-37.50 कि.मी., डी.बी.एम.-36.50 कि.मी., डी.एल.सी.-2.3 किमी, पी.व्यू.सी.-2.0 किमी, फलैंक में जी.एस.बी.-19 किमी, ढलान का ई./डब्ल्यू (13)-27.5 किमी, टर्फिंग 14 कि.मी. में और 2.00 कि.मी. में बॉल्डर पिचिंग का कार्य। ओपेन ड्रेन में-400 मी, बाकी प्रगति पर है। स्थायी सूट ढलान नाली 50 की सं0 में , बाकी प्रगति पर है।	1. कार्य प्रगति पर है। 2. ₹190.44 करोड़ के लिए संशोधित अनुमान 64वीं एच.एल.ई.सी. की बैठक में अनुमोदित किया गया है, अनुपूरक समझौता किया गया है। 3. दिसंबर 2019 तक समय विस्तार (ई.ओ. टी.) मंजूर की गयी। 4. भू.अ. पूरा हो गया है। 5. कार्य प्रगति पर है।

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम (संवेदक का नाम)	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (कि.मी में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (किमी में)	प्रगति (कि.मी. में)		अन्य प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय)	अभ्युक्ति
							फोरमेशन	सरफेसिंग (एस.डी.बी.सी.)		
									सी.डी.- 11 / 23 (तो प्रगति पर), पुल-1 / 4 पूर्ण। 1 पुल पूरा हुआ। बाकी कार्य प्रगति पर है। व्यय-₹138.0071 करोड़।	
3	बिहार/अररिया	रा.रा.- 57ए पर (मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास) रिप्यूजी कॉलोनी से मीरगंज चौक तक (ए.एस.आई. पी.-ए.एम.आर. (जे.पी.), हैदराबाद)	44.328	128.030	39.470	4.858	37.250	30.800	1. जी.एस.बी.-35.40 कि.मी., डब्ल्यू.एम.-33.70 कि.मी., डी.बी.एम.- 30.90 कि.मी., सी.डी.- 58 / 75 पूर्ण। 2 प्रगति पर है। मिट्टी कार्य, जी.एस.बी., डब्ल्यू.एम. एवं संरक्षण कार्य भू.अ. समस्या के कारण धीमी गति से चल रहा है। व्यय-₹131.9347 करोड़।	कार्य प्रगति पर है। 1. ₹185.97 करोड़ के लिए संशोधित अनुमान 64वीं एच.एल.ई.सी. की बैठक में अनुमोदित किया गया है. अनुपूरक समझौता किया गया है। दिसंबर 2019 तक ई.ओ.टी. मंजूर की गयी। 2. चरण-I, आवश्यक लंबाई के लिए वन मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और काम करने की अनुमति दी गई है। चरण-II मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण लगभग पूरी हो चुकी है। 3. 39.47 कि.मी. के लिए मू.अ.। 4. कार्य प्रारंभ हो चुका है।
4	बिहार/अररिया	मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से धबेली (33.700 किमी मीरगंज से कुआरी + 12.10 किमी सिकंदी से धबेली) (भारतीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, गौहाटी)	45.800	134.007	31.500	14.300	29.000	19.100	जी.एस.बी.-24.00 कि.मी., डब्ल्यू.एम.-20.44 किमी, डी.बी.एम.-19.10 कि.मी., सी.डी.- 51 / 76 पूर्ण। 4 प्रगति पर है। डी.एल.सी. 0.8 कि.मी. पी.क्यू.सी.- 0.25 किमी पूर्ण। ई./डब्ल्यू. जी. एस.बी. और डी.एल.सी. कार्य प्रगति पर है। व्यय-₹92.0674 करोड़।	1. काम की प्रगति धीमी है। 2. संशोधित अनुमान (मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से धबेली (33.700 कि.मी. मीरगंज से कुआरी + 12.10 कि.मी. सिकंदी से धबेली) ₹162.8439 करोड़, गृ.म., भारत सरकार को प.नि.वि. के पत्र सं०- 2008 (ई.) डब्ल्यू.ई. दिनांक 21.04.17 द्वारा प्रस्तुत। पूर्व संशोधित अनुमान ₹182 करोड़ को संशोधन के लिए वापस। 3. चरण-I, आवश्यक लंबाई के लिए वन मंजूरी प्राप्त तथा कार्य की अनुमति दी गई। 4. जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण लगभग पूरा हो चुका है।

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम (सर्वेदक का नाम)	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध/ अधिग्रहित लंबाई (किमी में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (किमी में)	प्रगति (कि.मी. में)		अन्य प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय)	अभ्युक्ति
							फोरमेशन	सरफेसिंग (एस.डी.बी.सी.)		
										5. 45.80 किमी में से 31.500 किमी में भूअ. पूर्ण। 6. काम शुरू कर दिया गया है।
5	बिहार/अररिया	कुआरी बाय पास से सिकटी तक (सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटियाला)	12.000	30.080	11.500	0.500	11.500	11.500	जी.एस.बी.-11.50 कि.मी., डब्ल्यू. एम.एम.-11.50 किमी, डी.बी.एम.- 11.50 किमी, सीडी- 12/ 12 पूर्ण। व्यय-₹34.2310 करोड़।	कार्य पूर्ण (वास्तविक लंबाई 11.50 कि.मी.)।
6	बिहार/अररिया (किशनगंज का भाग)	धबेली से फतेहपुर (सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटियाला)	12.200	29.200	11.780	0.420	11.780	11.780	जी.एस.बी.-11.78 कि.मी., डब्ल्यू. एम.एम.-11.78 किमी, डी.बी.एम.- 11.78 कि.मी., सी.डी.- 7 / 7 पूर्ण। व्यय-₹27.7340 करोड़।	कार्य पूर्ण (वास्तविक लंबाई 11.78 किमी)।
कुल			179.368	509.577	159.240	20.128	142.130	104.180	व्यय ₹450.0412 करोड़	आर/ई लागत ₹778.69 करोड़

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार)

(ख) नौ खंडों की स्थिति और विवरण।

(30.11.2019 को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (रकरोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (कि.मी. में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी. में)	प्रगति (कि.मी. में)		अभ्युक्ति
							प्रगति (कि.मी. में)	फोरमेशन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पश्चिम चंपारण	मदनपुर से भंगहा (मेसर्स एन.के.सी. लिमिटेड)	80.100	237.960	78.900	1.200	4.000	0.000	सी.डी.- 0 / 223 व्यय-₹29.8165 करोड़।
2.	पश्चिम चंपारण	भंगहा से धुतहा (मेसर्स एन.के.सी. लिमिटेड)	30.998	93.440	27.00	3.998	5.000	0.000	सी.डी. कार्य 0 / 20 व्यय-₹17.06 करोड़।
3	बिहार/पूर्वी चंपारण	धुतहा नदी से लालबकिया नदी (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	77.242	238.340	65.452	11.790	22.000	0.000	जी.एस.बी.-15.00 कि.मी., डब्ल्यू.एम.एम.-12.50 कि.मी., डी.बी.एम.- 11.50 कि.मी., सीडी कार्य 8 / 91 5 पूर्ण 3 प्रगति पर है। व्यय-₹57.3500 करोड़।
4	बिहार/सीतामढ़ी	बहार गाँव से कन्हौली तक (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	10.925	36.710	10.925	0.000	2.000	0.000	सी.डी. कार्य 0 / 8 व्यय-₹1.9180 करोड़।
5	बिहार/सीतामढ़ी	कन्हौली से सुरसंड (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	49.150	147.750	49.150	0.000	0.000	0.000	सीडी कार्य 0 / 78 व्यय-₹7.2210 करोड़।
									अभ्युक्ति
									11
									1. अनुबंध के खंड 3 ए के तहत अनुबंध को बंद करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। 2. 11.02.2019 को चार समूहों में पुनर्निविदा के बाद सभी समूह का निर्णय लिया गया। चार समूह में कार्य प्रगति पर है। 3. संशोधित लागत- ₹359 करोड़ मंडापुर से भंगहा, ₹143 करोड़ -भंगहा से धुतहा तक के लिए। 1. मेसर्स जेकेएम विचलित मात्रा, अतिरिक्त वस्तुओं, प्रतिस्थापित आइटम के लिए नई दरों पर कार्य को निष्पादित करने के लिए इच्छुक है। 2. 77.242 कि.मी. में से 65.452 कि.मी. में भूअ. पूरा हो चुका है, बाकी प्रक्रिया में है। संशोधित अनुमान पुनि.वि. में स्वीकृति की प्रक्रिया में है। संशोधित लागत ₹327 करोड़। 1. बहार ग्राम से कन्हौली- 10.925 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा। तकनीकी बोली में एकल बोलीदाता के योग्य होने के कारण। तकनीकी बोली में एकल बोलीदाता के कारण वि.नि.स. को पत्र संख्या -178 (डब्ल्यू.ई.) दिनांक- 07.08.2019 के द्वारा प्रस्तुत। निविदा खुलने की तिथि 30.09.2019। संशोधित ₹ 51.62 करोड़। 2. बहार गाँव से कन्हौली तक का संशोधित अनुमान इस कार्यालय के पत्र संख्या:- 5034 (एस.) दिनांक-24.05.19 द्वारा गृमं को प्रस्तुत किया गया है। 3. कन्हौली से सुरसंड-49.150 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा की तकनीकी बोली वि.नि.स.को सौंपी गई। संशोधित लागत ₹225.61 करोड़।

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (रकरोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (कि.मी. में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी. में)	प्रगति (कि.मी. में)		अभ्युक्ति
							प्रगति फोरमेशन	फोरमेशन	
									4. कन्नौली से सुरसंड के लिए संशोधित अनुमान इस कार्यालय पत्र संख्या- 5034 (एस) डब्ल्यू.ई.दिनांक-24.05.19 द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है।
6	बिहार/ सीतामढ़ी	भिट्टा मोर -परसा (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	5.800	16.810	5.800	0.000	0.000	सीडी कार्य 0 / 10 व्यय-₹0.8520 करोड़।	1. भिट्टा मोड़ से परसा-5.8 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा तकनीकी बोली डीटीसी को सौंपी गई। 2. 65.875 कि.मी. में से 65.875 किमी में भू.अ. पूरा हो चुका है। संशोधित लागत ₹25.44 करोड़। 3. भिट्टा मोड़ से परसा सड़क की लंबाई 5.30 कि.मी.। वितीय बोली मु.अभि. को प्रस्तुत की गई। 4. भिट्टा मोर-परसा संशोधित अनुमान एमएचए को इस कार्यालय के पत्र संख्या- 5034 (एस) डब्ल्यू.ई./दि.-24.05.19 द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है।
7	बिहार/मधुबनी	परसा से अखराघाट (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	10.610	31.520	10.610	0.000	0.500	सीडी कार्य 0 / 20 व्यय-₹2.9749 करोड़।	1. परसा से अखराघाट 10.61 कि.मी.तथा लौकाही (झोरीचौक) से भुतहा चौक 28.60 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा। मु.अभि. द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृति को मंजूरी दी गई है, सी.डी.ओ. ने प्रक्रिया के तहत तकनीकी स्वीकृति और पुनर्निविदा को संशोधित किया है। संशोधित लागत ₹45.68 करोड़। 2. परसा से अखराघाट संशोधित अनुमान पत्र क्रमांक -7014 (एस) दिनांक 31 / 7 / 2019 द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है। 3. 39.210 कि.मी. में से 39.210 किमी में भू.अ. पूरा हो चुका है। इस खंड में सेवेक द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। संशोधित लागत ₹116.79 करोड़। 4. लौकाही (झोरीचौक) से भुतहाचौक तक का संशोधित अनुमान पत्र संख्या सं 10074 (एस) डब्ल्यू.ई. द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है।
8	बिहार/मधुबनी	लौकाही (झोरीचौक) से भुतहाचौक तक (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	28.600	85.110	28.600	0.000	15.000	जीएसबी-8.00 किमी, सीडी-12 / 36 पूर्ण। व्यय-₹15.0520 करोड़।	

क्रम सं.	राज्य / जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध / अधिग्रहित लंबाई (कि.मी. में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी. में)	प्रगति (कि.मी. में)		अभ्युक्ति
							फोरमेशन	फोरमेशन	
9	बिहार / किशनगंज	फतेहपुर से पिल्लोला और पिल्लोला-गलगलिया (जे.के.एम. इफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	79.500	258.770	71.500	8.000	42.000	0.000	1. मेसर्स जे.के.एम. ने काम शुरू कर दिया है। 2. पहले संवेदक ने कार्य निष्पादित करने से इनकार कर दिया है और एकरासनामा को बंद करने हेतु मध्यस्थता न्यायाधिकरण चला गया है – संदर्भ मामला संख्या 183 / 2015। अन्य राहत के लिए संदर्भ मामले संख्या 186 / 2015। 3. माननीय न्यायाधिकरण ने 13 फरवरी 2018 को रिट याचिका को खारिज कर दिया है। 4. मेसर्स जे.के.एम. संवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय (सी.आर. 51 / 2018) में अपील की है। विभाग ने तथ्य का विवरण प्रस्तुत किया है। 5. वर्तमान एस.ओ.आर. पर संशोधित अनुमान ₹380.46 करोड़ है। 6. 79.5 कि.मी. में से 71.50 कि.मी. में भू.अ. पूरा हो चुका है। बाकी प्रक्रिया में। 7. कार्य प्रगति पर है।
		कुल:-	372.925	1146.410	347.937	24.988	90.500	0.000	संशोधित अनुमानित लागत ₹1674.60 करोड़

(ग) बिहार में भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के 15 खंडों में से आठ एकरारनामा का विवरण
(30.09.2018 को स्थिति)

क्रम सं०	राज्य / जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि. मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (रु. करोड़ में)	अनुबंध मूल्य (रु. करोड़ में)	प्रारंभ होने की तिथि / पूर्ण होने की तिथि / पूर्ण होने की संशोधित तिथि	संवेदक का नाम
1	सीतामढ़ी	लालबकिया नदी से बहार गाँव तक फूलबरियाघाट	24.05	70.560	64.33	06.09.12 01.09.14 30.06.18 31.12.19	ए.ए.आर.पी.ई.ई. इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी
2	सुपौल	सरायगढ (गरियाचौक) से रिफ्यूजी कॉलोनी तक	40.99	117.700	228.91	25.12.12	
3	अररिया	राष्ट्रीय राजमार्ग-57.ए (मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास) मीरगंज चौक से शरणार्थी कॉलोनी	44.328	128.030		24.12.16 30.06.18 31.12.19	ए.एस.आईपी-ए.एम.आर. (जे.बी.), हैदराबाद
4	अररिया	मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से धबेली (मीरगंज से कुआरी -33.700 किमी + सिकटी से धबेली - 12.10 किमी)	45.80	134.007	119.27	24.06.13 23.06.15 31.03.18 31.12.19	भारतीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, गौहाटी
5	अररिया	कुआरी बाय पास से सिकटी	12.00	30.080	47.84		
6	किशनगंज	धबेली से फतेहपुर	12.20	29.200		24.06.13 23.02.15 31.06.17 31.12.19	सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटियाला
7	पश्चिम चंपारण	मदनपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-28 बी) से भंगहा तक	80.1	237.960	294.263	19.01.13 18.07.15 31.12.22	एन.के.सी. प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा
8	पश्चिम चंपारण	भंगहा से धुतहा नदी पुल	30.998	93.440			
9	पूर्वी चंपारण	धुतहा नदी से लालबकिया नदी	77.242	238.340	217.2	08.05.13 07.08.15 31.12.22	
10	सीतामढ़ी	बहार गाँव से कन्हौली	10.925	36.710	284.02	09.05.13	जे.के.एम. इंफ्रा. प्रोजेक्ट लिमिटेड, नई दिल्ली
11	सीतामढ़ी	कन्हौली से सुरसंड	49.15	147.750		08.11.15	
12	सीतामढ़ी	भिट्टा मोर - परसा	5.8	16.810		31.12.22	
13	मधुबनी	परसा से अखारघाट	10.61	31.520			
14	मधुबनी	लौकाही (झोरीचौक) से भूतहाचौक तक	28.6	85.110			
15	किशनगंज	फतेहपुर से पिल्टोला और पिल्टोला-गलगलिया	79.5	258.770	236.46	26.04.13 25.10.15 31.12.22	वही
कुल:-			552.293	1655.987	1492.293		

(स्रोत: प.नि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रगति प्रतिवेदन)

परिशिष्ट- 2.1.2

(संदर्भ: कडिका-2.1.9: पृष्ठ-25)

भा.ने.सी.स.परि. के लिए उपलब्ध और उपयोग की गयी निधि

(क) भारत सरकार द्वारा असैनिक निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गए निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असैनिक लागत हेतु केन्द्रांश (स्वीकृत लागत: ₹1656.56 करोड़)								
	राज्य के पास प्रा.शे.	भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि	कुल	प्रमंडल के पास प्रा.शे.	प्रमंडलों को जारी की गयी निधि	कुल	व्यय	राज्य के पास अंत शेष (राज्य के पास कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	प्रमंडल के पास अंत शेष (प्रमंडल के पास कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8	9 (4-6)	10 (7-8)
2012-13	0	38.85	38.85	0	33.5	33.5	33.5	5.35(14)	0(0)
2013-14	5.35	400	405.35	0	178.76	178.76	154.46	226.59(56)	24.3(14)
2014-15	226.59	0	226.59	24.3	135	159.3	126.25	91.59(40)	33.05(21)
2015-16	91.59	154.49	246.08	33.06	87	120.06	59.28	159.08(65)	60.78(51)
2016-17	159.08	0	159.08	60.78	80	140.78	94.67	79.08(50)	46.11(33)
2017-18	79.08	0	79.08	46.11	40	86.11	42.1	39.08(49)	44.01(51)
2018-19	39.08	50	89.08	44.02	90	134.02	74.88	53.44 (37) (54.36*-0.92)	81.21 (52) (22.07*+59.14)
2019-20	53.44	96.7	150.14	81.21	118.83	200.04	141.05	31.31(21)	58.99(29)
कुल		740.04			763.09		726.19		

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार और प.नि.वि. के प्रमंडल)

*राशि ₹54.36 करोड़ प्रमंडल/एजेंसी द्वारा राज्य को वापस किया गया और राशि ₹22.07 करोड़

एजेंसी से प्राप्त किया गया और 2018-19 के दौरान प्रमंडल द्वारा उपयोग किया गया।

(ख) भू.अ./जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण/पर्यावरण मंजूरी हेतु उपलब्ध करायी गयी राज्य की निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स्वीकृत लागत (₹2278.57 करोड़)				
वर्ष	प्रमंडल को आवंटित निधि	व्यय (जि.भू.पदा. को स्थानांतरित निधि)	प्रत्यार्पण	अतिरिक्त निधि जो कि जि.भू.पदा. द्वारा वापस किया गया और कोषागार में प्रेषित की गयी
2012-13	66.5	66.5	0	-
2013-14	785.44	782.84	2.6	-
2014-15	217.94	198.72	19.22	-
2015-16	320.22	318.83	1.39	-
2016-17	486.93	486.93	0	-
2017-18	400.00	396.15	4.83	302.97
2018-19	1.39	0.39	0	152.50
2019-20	0	0	0	0
कुल	2278.42	2250.36	28.04	455.47

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार और प.नि.वि. के प्रमंडल)


(ग) नाबार्ड ऋण के माध्यम से पुल के निर्माण के लिए प्राप्त धन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नाबार्ड ऋण अंतर्गत पुल की लागत (स्वीकृत राशि ₹983.81 करोड़)		
	बि.रा.पु.नि.नि.लि. को कुल आवंटन	व्यय	नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति
2015-19	936.29	928.77 (95)	703.70

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार)

परिशिष्ट-2.2.1
(संदर्भ: -कंडिका 2.2.2; पृष्ठ-41)
हितधारकों की संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्वों को दर्शाती विवरणी



(स्रोत: मनरेगा अधिनियम तथा मार्गदर्शिका)

परिशिष्ट -2.2.2

(संदर्भ: कंडिका -2.2.2; पृष्ठ-42)

चयनित ईकाइयों को दर्शाती विवरणी

प्रमंडल	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत (ग्रा. पं.)
पटना	पटना	(1) बेलछी	(1) फतेहपुर (2) कोरारी (3) बेलछी
		(2) पुनपुन	(1) अकौना (2) पुनपुन (3) पोठही
मगध	गया	(1) बथानी	(1) खुखड़ी (2) बथानी (3) सरेन
		(2) टिकारी	(1) केसपा (2) नेपा (3) दिघौरा
तिरहुत	पूर्वी चम्पारण	(1) कल्याणपुर	(1) बखरी (2) पकड़ी दीक्षित (3) परसौनी वाजिद
		(2) फेनहारा	(1) रुपौलिया (2) खान पिपरा मधुरपुर (3) फेनहारा
सारण	सारण	(1) लहलादपुर	(1) दन्दासपुर (2) बनपुरा (3) कटेयां
		(2) मढौरा	(1) भुआलपुर (2) नौतन (3) ओल्हनपुर
भागलपुर	भागलपुर	(1) ईस्माइलपुर	(1) नारायणपुर लक्ष्मीपुर (2) कमलाकुण्ड (3) इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्ठा
		(2) शाहकुण्ड	(1) अम्बा (2) हरनथ (3) बेलथू
मुंगेर	बेगूसराय	(1) बरौनी	(1) बभनगामा (2) पपरौर (3) सहुरी
		(2) सामहो अक्हा	(1) अकबरपुर बरारी (2) सैदपुर सल्हा बरार-1 (3) सैदपुर सल्हा बरार-2
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	(1) अमौर	(1) भवानीपुर (2) हफनियां (3) बेकेनिया बरेली
		(2) जलालगढ़	(1) निज गेहुयां (2) सौँठा (3) एकम्बा
दरभंगा	समस्तीपुर	(1) दलसिंहसराय	(1) पगड़ा (2) बम्बईया हरलाल (3) बसरिया
		(2) कल्याणपुर	(1) खारसंड पश्चिमी (2) गोरई (3) अजना
कोशी	सहरसा	(1) बनमा ईटहरी	(1) महारस (2) जमाल नगर (3) रसलपुर
		(2) सिमरी बख्तियारपुर	(1) महखड़ (2) सरडीहा (3) सरौजा
कुल	9 जिले	18 पंचायत समितियाँ	54 ग्रा.पं.

(स्रोत: नमूना विधि संचिका)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.1; पृष्ठ-44)

मनरेगा के तहत जिले के नमूना जाँच में आकस्मिक मजदूर की एस.ई.सी.सी. मापित स्थिति को दर्शाती विवरणी

जिला	एस.ई.सी.सी. के अनुसार भूमिहीन आकस्मिक मजदूरों की सं.	आई.पी.पी. ई-2 के दौरान चिह्नित परिवार	चिह्नित परिवार अब तक	जॉब कार्ड के लिए इच्छुक	जॉब कार्ड के लिए अनिच्छुक	कुल सर्वेक्षित परिवार	जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की सं.
बेगूसराय	3,00,965	326	27,344	657	1,62,888	1,90,889	7
भागलपुर	2,49,217	1,853	6,189	7,211	1,91,377	2,04,777	21
गया	2,97,311	2,248	9,933	2,984	1,79,087	1,92,004	64
पटना	3,69,218	6,397	40,546	203	2,17,307	2,58,056	13
पूर्वी चम्पारण	4,62,442	344	16,252	341	2,01,607	2,18,200	0
पूर्णियाँ	3,24,899	923	13,120	3,251	1,93,881	2,10,252	4
सारण	1,85,102	1,512	7,155	2,017	1,25,131	1,34,303	0
समस्तीपुर	4,31,191	1,025	2,007	5,758	2,32,712	2,40,477	15
सहरसा	1,96,384	5,012	7,821	256	1,83,569	1,91,646	22
कुल	28,16,729	19,640	1,30,367	22,678	16,87,559	18,40,604	146

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.1; पृष्ठ -45)

सत्यापित जॉब कार्ड को दर्शाती विवरणी

जिला	निर्गत जॉब कार्ड की सं.		सत्यापित जॉब कार्ड की सं.		सत्यापित जॉब कार्ड का प्रतिशत	
	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय
बेगूसराय	3,61,876	96,649	1,25,304	70,740	34.63	73.19
भागलपुर	4,40,700	1,25,346	1,31,915	95,825	29.93	76.45
गया	6,14,686	1,67,957	2,28,580	1,42,554	37.19	84.88
पटना	5,76,487	1,16,256	1,71,241	92,808	29.70	79.83
पूर्वी चम्पारण	6,98,521	2,16,926	1,99,247	1,32,138	28.52	60.91
पूर्णियाँ	5,18,556	1,92,461	2,06,327	1,40,632	39.79	73.07
सारण	5,80,631	1,61,750	1,48,019	1,18,791	25.49	73.44
समस्तीपुर	6,80,214	2,64,250	2,08,251	1,43,730	30.62	54.39
सहरसा	4,32,614	2,17,520	2,33,140	1,55,449	53.89	71.46
कुल	49,04,285	15,59,115	16,52,024	10,92,667	33.69	70.08

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.3; पृष्ठ-46)

पंजीयन, कार्य की माँग तथा रोजगार सृजन को दर्शाती विवरणी

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवार	40,47,880	43,41,190	47,56,812	50,23,729	53,93,304
अनुमोदित श्रम बजट के आधार पर मानव दिवस	2,90,64,339	2,98,47,499	4,33,73,643	3,65,79,535	4,25,06,124
जॉब माँगने वाले परिवार	3,89,935	5,13,964	8,86,909	8,48,627	11,46,208
जॉब माँगने वाले परिवार (पंजीकृत परिवारों का प्रतिशत)	9.63	11.84	18.65	16.89	21.25
रोजगार का प्रस्ताव पाने वाले परिवार	3,88,590	5,13,585	8,86,462	8,47,914	10,55,370
रोजगार पाने वाले परिवार	2,38,086	4,03,350	6,92,389	6,75,230	9,30,632
रोजगार पाने वाले परिवार (रोजगार पाने वाले परिवारों का प्रतिशत)	61.06	78.48	78.07	79.57	81.19
सृजित मानव दिवस	86,42,320	1,86,53,093	2,62,86,823	2,53,00,482	4,07,64,688
प्रति परिवार के अनुसार औसत मानव दिवस	36.30	46.25	37.97	37.47	43.80
100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवार	7,732	14,511	5230	6146	10,143
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवार (रोजगार की माँग करने वाले परिवार का प्रतिशत)	1.98	2.82	0.59	0.72	0.88
जॉब कार्ड निर्गत किये जाने वाले अ.जा./ अ.ज. जा परिवार	11,04,147	11,54,565	12,16,671	12,34,338	12,58,722
रोजगार पाने वाले अ.जा./ अ.ज.जा परिवार	67,686	1,01,422	1,74,075	1,55,214	1,83,299
अ.जा./ अ.ज.जा परिवार को प्रदान किए गए मानव दिवस	24,97,716	45,33,643	65,55,627	57,31,084	82,46,845
प्रति अ.जा./ अ.ज.जा परिवार के अनुसार औसत मानव दिवस	36.90	44.70	37.66	36.92	44.99

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट तथा नमूना जाँचित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट -2.2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.4; पृष्ठ-48)

भुगतये बेरोजगारी भत्ता को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	अवधि	मजदूरों की सं./ बेराजगारी मामले	मांगे गये कार्य दिवसों की सं.	गणना हेतु बेरोजगारी दिन	विलंब दिवस	भुगतये राशि (₹ में)
बेगूसराय	बरौनी	2017-18	109	1 से 16	1,117	613 से 974	98,854.50
		2018-19	187	1 से 15	1,970	255 से 606	1,74,345.00
	साम्हो अक्हा	2017-18	140	1 से 14	1,143	645 से 958	1,01,155.50
		2018-19	43	5 से 14	466	264 से 614	41,241.00
भागलपुर	ईस्माइलपुर	2017-18	90	6 से 12	734	992 से 1,018	64,959.00
		2018-19	26	6 से 12	301	335 से 579	26,638.50
	शाहकुण्ड	2017-18	508	1 से 24	6,782	710 से 1,048	6,00,207.00
		2018-19	1,436	1 से 24	16,791	329 से 686	14,86,003.50
गया	बथानी	2017-18	344	1 से 24	4,387	650 से 970	3,88,249.50
		2018-19	104	1 से 22	925	329 से 558	81,862.50
	टिकारी	2017-18	278	1 से 26	3,943	652 से 998	3,48,955.50
		2018-19	329	1 से 27	4,003	295 से 641	3,54,265.50
पटना	बेलछी	2017-18	111	3 से 14	764	613 से 905	67,614.00
		2018-19	67	3 से 22	434	277 से 490	38,409.00
	पुनपुन	2017-18	655	1 से 14	4,733	661 से 911	4,18,870.50
		2018-19	1,706	1 से 14	3,459	244 से 535	3,06,121.50
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	2017-18	609	1 से 16	8,634	658 से 993	7,64,109.00
		2018-19	741	1 से 28	8,643	293 से 749	7,64,905.50
	फेनहारा	2017-18	12	15	180	706	15,930.00
		2018-19	2	15 से 16	31	530	2,743.50
पूर्णिमाँ	अमौर	2017-18	910	1 से 24	7,476	683 से 1,026	6,61,626.00
		2018-19	1,033	3 से 24	9,665	310 से 660	8,55,352.50
	जलालगढ़	2017-18	374	2 से 14	4,167	682 से 1,026	3,68,779.50
		2018-19	347	5 से 28	4,102	310 से 744	3,63,027.00
सारण	लहलादपुर	2017-18	214	10 से 30	3,949	710 से 985	3,49,486.50
		2018-19	151	6 से 14	1,914	272 से 586	1,69,389.00
	मढ़ौरा	2017-18	736	1 से 14	4,179	659 से 956	3,69,841.50
		2018-19	2,053	1 से 56	26,677	292 से 622	23,60,914.50
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	2017-18	134	2 से 12	1,072	731 से 1,000	94,872.00
		2018-19	748	1 से 12	7,393	369 से 712	6,54,280.50
	कल्याणपुर	2017-18	305	1 से 29	3,463	726 से 1,065	3,06,475.50
		2018-19	2,649	1 से 29	31,545	366 से 704	27,91,732.50
सहरसा	बनमा ईटहरी	2017-18	23	12	264	1,016 से 1,025	23,364.00
		2018-19	316	1 से 36	6,249	364 से 705	5,53,036.50
	सिमरी बख्तियारपुर	2017-18	1,182	1 से 60	9,064	718 से 1,047	8,02,164.00
		2018-19	1,143	1 से 90	27,635	352 से 705	24,45,697.50
कुल			19,815	1 से 90	2,18,254	244 से 1,065	1,93,15,479.00

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.7

(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.6; पृष्ठ -49)

आधार सत्यापन तथा आधार आधारित भुगतान (ए.बी.पी.) के प्रतिशत को दर्शाती विवरणी

जिला	कुल सक्रिय मजदूरों की सं.	आधार से जुड़े	आधार से जुड़ने का प्रतिशत	कुल सत्यापित आधार की सं.	सक्रिय मजदूरों की सत्यापित प्रतिशत	फ़ोजेन खाते	(ए.बी.पी.) में परिवर्तित कुल मजदूरों की सं	(ए.बी. पी.) का प्रतिशत
बेगूसराय	1,19,881	97,608	81.42	58,782	60.22	57,027	38,239	31.90
भागलपुर	1,80,436	1,54,467	85.61	91,348	59.14	87,673	38,773	21.49
गया	1,93,273	1,78,356	92.28	1,08,047	60.58	1,06,064	42,014	21.74
पटना	1,49,433	1,30,322	87.21	75,002	57.55	70,740	39,562	26.47
पूर्वी चम्पारण	2,43,434	2,02,473	83.17	1,11,130	54.89	1,09,168	41,092	16.88
पूर्णियाँ	2,23,286	2,03,739	91.25	1,25,778	61.73	1,23,372	45,577	20.41
सारण	1,74,094	1,45,616	83.64	83,596	57.40	82,740	29,846	17.14
समस्तीपुर	2,93,630	2,04,283	69.57	1,06,762	52.26	99,637	71,327	24.29
सहरसा	2,62,337	2,14,632	81.82	1,46,983	68.48	1,39,698	78,741	30.02
कुल	18,39,804	15,31,496		9,07,428		8,76,119	4,25,171	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.8

(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.7; पृष्ठ-50)

विलंब से मजदूरी भुगतान को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	अवधि	16 से 30 दिनों के बीच भुगतान	31 से 60 दिनों के बीच भुगतान	61 से 90 दिनों के बीच भुगतान	90 दिनों के बाद भुगतान	कुल विलंब भुगतान	कुल भुगतान	विलंब भुगतान का प्रतिशत
बेगूसराय	2014-15	136.41	200.73	170.16	881.00	1,388.29	1,544.29	90
	2015-16	480.93	387.66	133.57	232.34	1,234.51	1,642.43	75
	2016-17	486.77	607.56	338.64	314.70	1,747.67	2,393.47	73
	2017-18	642.67	510.93	136.96	59.40	1,349.97	2,855.36	47
	2018-19	463.11	63.23	8.18	9.42	543.99	4,029.54	14
भागलपुर	2014-15	133.16	144.66	84.94	786.33	1,149.10	1,517.87	76
	2015-16	709.32	998.00	409.56	398.71	2,515.60	3,044.41	83
	2016-17	771.58	841.52	477.95	228.86	2,319.92	3,802.20	61
	2017-18	919.12	480.10	106.47	20.43	1,526.13	3,805.08	40
	2018-19	491.14	21.53	0	1.73	514.39	6,395.71	8
गया	2014-15	288.71	348.54	226.54	873.21	1,737.00	2,392.58	73
	2015-16	337.63	586.42	311.24	376.92	1,612.21	1,778.03	91
	2016-17	863.59	978.79	816.90	529.69	3,189.01	4,790.78	67
	2017-18	1,164.03	772.67	209.09	72.45	2,218.24	4,538.73	49
	2018-19	730.50	142.79	5.04	0.50	878.83	6,948.45	13
पटना	2016-17	721.28	1,070.17	745.63	747.45	3,284.53	4,058.79	81
	2017-18	892.39	950.55	281.38	88.93	2,213.25	2,993.28	74
	2018-19	421.45	47.38	4.61	5.01	478.42	4,893.53	10
पूर्वी चम्पारण	2014-15	100.51	173.07	186.34	1,337.10	1,797.07	1,904.08	94
	2015-16	1,081.78	1,731.97	950.79	1,478.83	5,243.36	5,954.62	88
	2016-17	1,374.25	1,239.50	666.22	421.39	3,701.36	6,508.97	57
	2017-18	1211.3	430.49	154.78	138.00	1,934.54	5,865.67	33
	2018-19	1,591.01	524.87	73.99	35.54	2,225.37	9,843.05	23
पूर्णिमा	2014-15	102.03	121.24	86.85	484.22	794.32	921.77	86
	2015-16	1,236.99	1,319.46	519.35	428.44	3,504.24	4,313.78	81
	2016-17	937.71	652.24	297.73	120.43	2,007.61	4,239.19	47
	2017-18	999.32	213.67	5.70	0.23	1,218.92	4,643.87	26
	2018-19	498.92	16.32	0.14	0.15	515.52	8,379.38	6
सारण	2014-15	58.60	100.56	62.64	669.46	891.25	1,012.95	88
	2015-16	1,186.81	1,156.20	480.54	521.51	3,345.10	4,386.84	76
	2016-17	1,453.82	1,440.51	1,116.60	974.01	4,984.94	6,774.60	74
	2017-18	1,159.71	763.71	136.73	23.80	2,083.97	6,098.51	34
	2018-19	109.61	0.15	0	0.16	109.91	10,083.03	1
समस्तीपुर	2014-15	106.8	173.92	116.04	987.82	1,384.58	1,691.26	82
	2015-16	1,137.33	1,344.36	604.27	653.57	3,739.54	4,715.92	79
	2016-17	1,024.85	972.94	395.71	134.54	2,528.01	6,148.88	41
	2017-18	1,000.67	347.89	36.89	2.70	1,388.15	7,248.66	19
	2018-19	480.42	51.32	11.47	4.06	547.29	11,611.33	5
सहरसा	2014-15	14.46	95.73	107.49	1,264.00	1,481.67	1,497.94	99
	2015-16	402.08	1,602.13	1,756.42	2,988.94	6,749.56	6,874.77	98
	2016-17	877.88	1,258.31	1,194.11	1,320.23	4,650.53	6,748.82	69
	2017-18	1,035.73	1,080.07	290.41	64.10	2,470.32	6,002.21	41
	2018-19	773.92	119.30	5.36	0.90	899.47	8,877.50	10
कुल						90,097.64	2,05,772.13	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ-51)

पी.एफ.एम.एस. द्वारा संसाधित एफ.टी.ओ. की प्रतिक्रिया समय को दर्शाती विवरणी

जिला	अवधि	भरे हुए मस्टर रोल की सं०	टी +8 दिनों के भीतर ससमय सृजित एफ.टी. ओ. (प्रतिशत)	टी +8 दिनों के भीतर ससमय सृजित एफ.टी. ओ. (संख्या)	9-15 दिनों का विलंब (प्रतिशत)	टी +9 से टी + 15 दिनों के भीतर सृजित एफ.टी. ओ. (संख्या)	15 + दिनों का विलंब (प्रतिशत)	15 + दिनों का विलंब (संख्या)
बेगूसराय	2016-17	46,383	12.55	5,821	13.69	6,350	73.76	34,212
	2017-18	56,851	30.48	17,328	21.57	12,263	47.96	27,266
	2018-19	1,24,619	51.07	63,643	35.16	43,816	13.78	17,172
भागलपुर	2016-17	46,506	13.06	6,074	21.67	10,078	65.27	30,354
	2017-18	40,417	20.94	8,463	35.9	14,510	43.16	17,444
	2018-19	67,518	50.20	33,894	41.68	28,142	8.12	5,482
गया	2016-17	72,208	16.4	11,842	18.07	13,048	65.53	47,318
	2017-18	60,828	22.55	13,717	28.14	17,117	49.31	29,994
	2018-19	1,21,981	49.92	60,893	37.23	45,414	12.84	15,662
पटना	2016-17	58,455	9.06	5,296	10.40	6,079	80.54	47,080
	2017-18	32,827	13.63	4,474	13.87	4,553	72.50	23,800
	2018-19	76,465	53.80	41,138	36.19	27,673	10.01	7,654
पूर्वी चम्पारण	2016-17	52,320	20.23	10,584	21.60	11,301	58.17	30,435
	2017-18	43,302	30.14	13,051	35.10	15,199	34.76	15,052
	2018-19	1,01,615	41.18	41,845	36.10	36,683	22.71	23,077
पूर्णियाँ	2016-17	46,908	29.03	13,617	26.86	12,599	44.11	20,691
	2017-18	55,079	34.45	18,975	39.77	21,905	25.78	14,199
	2018-19	99,412	53.10	52,788	41.13	40,888	5.77	5,736
सारण	2016-17	53,628	10.86	5,824	15.02	8,055	74.12	39,749
	2017-18	58,973	18.42	10,863	47.15	27,806	34.43	20,304
	2018-19	95,302	56.08	53,445	42.83	40,818	1.09	1,039
समस्तीपुर	2016-17	60,458	28.61	17,297	30.15	18,228	41.25	24,939
	2017-18	64,074	31.13	19,946	49.71	31,851	19.16	12,277
	2018-19	1,78,357	51.4	91,675	43.92	78,334	4.67	8,329
सहरसा	2016-17	55,587	16.45	9,144	12.53	6,965	71.03	39,483
	2017-18	48,344	24.12	11,661	29.49	14,257	46.39	22,427
	2018-19	1,05,056	46.13	48,462	44.05	46,277	9.83	10,327
कुल		19,23,473		6,91,760		6,40,209		5,91,502

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.10
(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ-53)
अस्वीकृत लेनदेन तथा एफ.टी.ओ. की प्रक्रिया के दौरान राशि को दर्शाती विवरणी

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्स्जन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
बेगूसराय	2014-15	मजदूरी	565	13,04,871	152	3,18,543	290	7,15,536	123	2,70,792
		सामग्री	82	16,84,069	4	1,37,410	90	15,46,659	0	0
	2015-16	मजदूरी	2,270	48,36,547	138	3,05,017	1,645	34,70,080	487	10,61,450
		सामग्री	73	22,38,667	5	15,476	68	22,14,657	1	8,534
	2016-17	मजदूरी	3,611	70,78,948	561	10,20,016	2,577	50,96,087	473	9,62,845
		सामग्री	352	52,02,032	21	1,39,560	332	50,54,523	1	7,949
	2017-18	मजदूरी	4,095	78,95,358	847	16,99,107	2,615	50,22,103	633	11,74,148
		सामग्री	356	1,60,12,030	36	2,35,788	311	1,56,93,305	13	82,937
	2018-19	मजदूरी	3,997	76,26,375	708	14,71,745	1,920	36,12,391	1,369	25,42,239
		सामग्री	193	52,25,641	87	19,76,764	53	8,87,896	53	23,60,981
भागलपुर	2014-15	मजदूरी	2,221	35,65,527	1,068	18,68,982	737	10,66,794	416	6,29,751
		सामग्री	29	13,02,546	6	2,97,400	11	6,36,478	18	5,82,835
	2015-16	मजदूरी	6,045	96,99,898	575	8,15,210	4,912	77,96,492	558	10,88,196
		सामग्री	20	5,65,016	5	15,766	15	5,49,250	0	0
	2016-17	मजदूरी	7,764	1,17,05,625	1,776	26,46,043	5,310	81,19,632	678	9,39,950
		सामग्री	192	94,99,597	56	1,19,794	215	93,79,803	2	98,520
	2017-18	मजदूरी	6,576	1,13,67,341	2,520	42,25,217	3,588	63,52,966	468	7,89,158
		सामग्री	87	59,32,936	32	81,180	53	58,29,466	3	22,290
	2018-19	मजदूरी	7,030	1,40,43,789	3,215	64,84,169	3,059	60,66,999	756	14,92,621
		सामग्री	91	53,43,040	29	2,46,486	58	48,31,514	4	2,65,040
गया	2014-15	मजदूरी	2,017	37,83,210	406	7,21,277	881	16,14,537	730	14,47,396
		सामग्री	100	11,85,647	0	0	106	11,39,783	1	45,864
	2015-16	मजदूरी	3,279	52,70,103	129	2,13,816	2,193	35,68,071	957	14,88,216
		सामग्री	97	27,36,687	12	25,954	134	26,70,029	24	286,494

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्वृजन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
गया	2016-17	मजदूरी	14,609	2,03,17,327	1,706	22,05,455	6,684	97,94,055	6,219	83,17,817
		सामग्री	92	13,65,783	55	91,507	55	12,67,232	4	7,044
	2017-18	मजदूरी	11,569	1,66,84,083	1,780	27,13,325	3,617	56,05,447	6172	83,65,311
		सामग्री	136	18,03,517	72	2,49,004	77	15,48,786	4	5,727
पटना	2018-19	मजदूरी	10,482	1,88,60,956	3,628	6,55,800	5,802	1,02,59,052	1052	20,46,104
		सामग्री	113	3,22,122	84	1,85,978	23	1,28,881	6	7,263
	2016-17	मजदूरी	10,866	1,66,06,717	4,446	66,78,233	4,663	72,20,374	1757	27,08,110
		सामग्री	7	65,870	4	37,640	3	28,230	0	0
	2017-18	मजदूरी	6,517	99,44,097	2,981	44,54,506	2,889	44,66,563	647	10,23,028
		सामग्री	3	9,600	3	9,600	0	0	0	0
	2018-19	मजदूरी	5,622	97,45,933	3,066	54,17,395	1,681	27,89,948	875	15,38,590
		सामग्री	10	4,45,290	6	4,06,050	4	39,240	0	0
	2014-15	मजदूरी	3,211	63,33,090	1,073	19,35,666	1,489	30,90,012	649	13,07,412
		सामग्री	137	22,30,517	98	1,27,339	38	20,88,956	1	14,222
पूर्वी चम्पारण	2015-16	मजदूरी	15,430	2,93,65,586	1,965	36,01,173	11,379	2,13,96,553	2086	43,67,860
		सामग्री	77	29,15,079	35	4,17,090	39	24,81,021	3	16,968
	2016-17	मजदूरी	11,174	2,21,00,228	3,446	66,80,427	5,861	1,16,44,502	1867	37,75,299
		सामग्री	277	1,07,29,266	52	3,46,856	242	1,03,30,686	21	70,812
	2017-18	मजदूरी	8,570	1,78,70,293	3,000	63,02,557	3,563	75,39,051	2007	40,28,685
		सामग्री	121	29,21,688	54	4,48,672	66	22,36,345	4	2,40,957
	2018-19	मजदूरी	10,948	2,47,55,350	4,466	100,97,307	2,779	62,99,714	3703	83,58,329
		सामग्री	100	6,86,211	86	6,39,095	11	34,774	3	12,342
	2014-15	मजदूरी	1,020	19,23,100	134	2,60,448	719	13,76,257	167	2,86,395
		सामग्री	136	33,80,936	4	7,582	133	33,73,354	0	0
पूर्णिमा	2015-16	मजदूरी	8,240	1,39,01,005	513	8,80,704	7,346	1,22,54,422	381	7,65,879
		सामग्री	67	5,50,773	33	63,070	30	4,77,833	4	9,870

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्सृजन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
पूर्णियाँ	2016-17	मजदूरी	12,194	1,63,01,244	2,082	26,85,376	9,258	1,25,65,389	854	10,50,479
		सामग्री	108	3,73,944	34	61,797	48	2,70,328	27	41,819
	2017-18	मजदूरी	9,313	1,48,35,996	2,706	45,33,840	5,126	81,30,812	1,481	21,71,344
		सामग्री	46	89,812	26	49,232	15	30,289	5	10,291
सारण	2018-19	मजदूरी	9,451	1,73,30,929	3,656	68,47,391	4,396	80,97,508	1,399	23,86,030
		सामग्री	73	48,98,426	47	9,69,493	24	39,21,208	2	7,725
	2014-15	मजदूरी	1,238	25,87,710	125	2,60,595	883	18,46,111	230	4,81,004
		सामग्री	37	15,42,466	6	15,692	31	15,24,542	1	2,232
	2015-16	मजदूरी	4,963	1,05,95,893	321	6,48,727	3,629	78,11,931	1,013	21,35,235
		सामग्री	171	45,11,708	70	1,77,627	95	42,74,733	23	1,50,961
	2016-17	मजदूरी	8,032	1,63,08,274	1,719	35,46,270	4,784	95,75,312	1,529	31,86,692
		सामग्री	204	48,73,332	101	3,13,906	116	45,38,276	8	21,150
	2017-18	मजदूरी	7,955	1,57,21,756	2,160	40,56,768	3,985	80,77,533	1,810	35,87,455
		सामग्री	261	99,07,262	116	2,74,034	214	94,21,768	11	2,11,460
	2018-19	मजदूरी	11,122	2,55,28,784	2,061	46,48,873	5,875	1,35,11,030	3,186	73,68,881
		सामग्री	127	15,67,949	95	13,76,927	13	41,973	19	1,49,049
समस्तीपुर	2014-15	मजदूरी	2,557	49,20,708	332	5,90,562	1,777	34,70,119	448	8,60,027
		सामग्री	94	32,83,628	10	1,00,184	88	29,19,767	3	2,63,677
	2015-16	मजदूरी	7,041	1,31,99,335	674	13,50,205	4,566	83,23,914	1,801	35,25,216
		सामग्री	129	19,71,159	47	4,50,900	66	13,55,279	19	1,64,980
	2016-17	मजदूरी	10,341	2,04,52,967	2,102	42,08,201	4,427	86,41,825	3,812	76,02,941
		सामग्री	141	25,72,813	95	12,37,401	43	12,48,933	7	86,479
	2017-18	मजदूरी	10,882	2,33,10,816	4,172	90,33,566	3,467	73,13,000	3,243	69,64,250
		सामग्री	132	30,58,983	63	4,38,130	49	17,87,184	26	9,05,984
	2018-19	मजदूरी	12,547	2,96,99,258	4,728	1,09,10,395	3,803	88,44,178	4,016	99,44,685
		सामग्री	495	1,60,86,411	195	51,40,731	134	42,15,780	166	67,29,900

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्वृजन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
सहरसा	2014-15	मजदूरी	9,251	1,07,18,193	429	4,52,676	8,453	98,57,640	369	4,07,877
		सामग्री	295	34,35,565	51	1,74,555	233	32,17,575	16	43,435
	2015-16	मजदूरी	27,725	3,73,46,190	774	11,42,004	26,527	3,55,46,100	424	6,58,086
		सामग्री	636	42,70,959	166	6,14,748	453	36,11,874	18	44,337
	2016-17	मजदूरी	16,365	2,48,94,544	2,750	41,26,210	11,414	1,70,59,361	2,201	37,08,973
		सामग्री	359	32,17,044	215	5,38,583	101	25,00,519	51	1,77,942
	2017-18	मजदूरी	10,392	1,64,71,846	2,255	36,62,211	5,913	89,98,648	2,224	38,10,987
		सामग्री	141	24,32,662	100	3,66,776	34	19,69,492	13	96,394
	2018-19	मजदूरी	15,159	3,15,25,966	5,382	1,14,11,155	6,357	1,32,87,390	3,420	68,27,421
		सामग्री	157	6,20,259	105	3,07,994	20	38,722	32	2,73,543
	कुल		3,60,810	78,14,04,708	85,148	16,67,16,934	2,06,783	46,85,52,382	69,307	14,09,81,171

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.11 (अ)
(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ-54)
भुगतय विलंब क्षतिपूर्ति के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

जिला	अवधि	दिनों में भुगतान	भुगतय राशि	अनुमोदित दिनों में	अनुमोदित राशि	सत्यापित की जाने वाली राशि	अस्वीकृत राशि	विलंब क्षतिपूर्ति का भुगतान	देय राशि
बेगूसराय	2014-15	90,37,575	1,00,24,736	0	0	-59,642	1,00,84,378	0	0
	2015-16	27,78,443	29,01,226	0	0	-523	29,01,749	0	0
	2016-17	42,12,304	40,88,956	0	0	-5,012	40,93,968	0	0
	2017-18	17,31,140	16,83,485	0	0	-662	16,84,047	0	0
	2018-19	2,98,329	2,97,867	5,052	4,716	3,640	2,89,511	1,323	3,393
भागलपुर	2014-15	1,41,05,740	93,46,418	15,244	12,549	39,977	92,93,892	11,933	616
	2015-16	74,39,812	57,64,399	57,724	45,747	-5,919	57,24,571	23,688	22,059
	2016-17	59,80,340	42,49,026	4,36,808	3,03,524	4,47,826	34,97,676	2,01,012	1,02,512
	2017-18	18,64,557	13,73,042	4,79,842	4,23,502	18,437	9,31,103	4,23,492	10
	2018-19	1,39,246	1,39,043	21,383	20,367	3,143	1,15,533	11,436	8,931
गया	2014-15	2,36,44,596	2,25,98,213	5,41,565	6,04,799	7,57,558	2,12,35,856	1,97,124	4,07,675
	2015-16	48,90,847	41,90,351	53,508	52,106	4,51,677	36,86,568	44,420	7,686
	2016-17	94,45,778	71,97,983	24,89,779	17,85,584	5,62,915	48,49,484	1,192,630	5,92,954
	2017-18	32,55,384	24,42,532	13,18,506	9,94,861	1,46,030	13,01,641	9,18,453	76,408
	2018-19	4,26,345	3,87,909	1,65,065	1,34,949	1,63,330	89,630	78,974	55,975
पटना	2016-17	1,13,72,553	87,98,592	3,21,057	3,34,824	16,66,701	67,97,067	2,95,768	39,056
	2017-18	37,78,850	29,46,219	2,82,951	2,01,195	1,13,449	26,31,575	76,075	1,25,120
	2018-19	2,33,921	2,00,177	46,635	43,507	10,886	1,45,784	25,643	17,864
पूर्वी चम्पारण	2014-15	2,56,53,508	2,41,22,771	2,68,628	2,98,223	51,44,208	1,86,80,340	73,291	2,24,932
	2015-16	1,62,02,342	1,60,31,190	2,81,563	1,83,176	23,13,519	1,35,34,495	929	1,82,247
	2016-17	78,90,096	74,36,113	10,08,738	8,83,303	14,74,974	50,77,836	4,59,552	4,23,751
	2017-18	22,82,926	21,42,129	2,12,760	2,41,852	2,41,530	16,58,747	1,83,716	58,136
	2018-19	14,57,839	16,32,261	96,916	1,01,168	1,55,602	13,75,491	8,240	92,928
पूर्वियाँ	2014-15	79,74,409	65,38,354	0	0	72,787	64,65,567	0	0
	2015-16	77,22,358	66,59,772	0	0	10,634	66,49,138	0	0
	2016-17	35,00,286	27,48,327	70,348	46,826	-21,233	27,22,734	21,455	25,371
	2017-18	7,29,784	5,71,964	1,41,484	1,28,921	16,782	4,26,261	1,28,801	120
	2018-19	1,17,076	1,11,668	404	453	520	1,10,695	453	0
सारण	2014-15	1,20,95,967	1,26,86,317	0	0	-32,022	1,27,18,339	0	0
	2015-16	69,50,907	70,47,937	0	0	19,365	70,28,572	0	0
	2016-17	1,19,05,264	1,20,03,582	0	0	-1,09,776	1,21,13,358	0	0
	2017-18	18,58,789	19,17,634	0	0	8,569	19,09,065	0	0
	2018-19	21,296	22,703	0	0	3,052	19,651	0	0
समस्तीपुर	2014-15	1,42,13,654	1,38,77,201	59	67	7,87,838	1,30,89,296	0	67
	2015-16	88,63,496	83,58,192	41,308	41,373	3,83,339	79,33,480	69	41,304
	2016-17	37,83,033	37,04,522	1,32,004	1,17,154	5,74,906	30,12,462	70,399	46,755
	2017-18	8,29,575	8,55,980	1,20,170	1,30,884	-17,325	7,42,421	1,29,041	1,843
	2018-19	2,03,513	2,40,167	5,018	5,881	41,282	1,93,004	5,383	498
सहरसा	2014-15	4,22,24,482	2,31,74,930	0	0	-22,662	2,31,97,592	0	0
	2015-16	4,22,97,695	2,85,08,367	0	0	-14,886	2,85,23,253	0	0
	2016-17	1,77,38,226	1,36,53,969	0	0	-1,73,050	1,38,27,019	0	0
	2017-18	45,61,503	30,34,502	1,572	1,430	-3,833	30,36,905	596	834
	2018-19	3,66,110	3,79,369	1,812	2,167	18,360	3,58,842	2,167	0
कुल		34,60,79,894	28,60,90,095	86,17,903	71,45,108	1,51,86,391	26,37,58,596	45,86,063	25,59,045

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.11 (ब)
(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.7; पृष्ठ -54)
विलंब क्षतिपूर्ति के अस्वीकृत दावे की स्थिति को दर्शाती विवरणी

जिला	अवधि	अपर्याप्त निधि (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	प्राकृतिक आपदा (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अदेय क्षतिपूर्ति (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अन्य (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	कुल अस्वीकृत दिन (दिनों में)	विलंब दिनों में देय कुल क्षतिपूर्ति (दिनों में)	अस्वीकृत क्षतिपूर्ति का प्रतिशत
बेगूसराय	2014-15	7,65,515	8	2,795	0.03	16,98,144	19	66,31,685	73	90,98,139	90,37,575	100
	2015-16	3,26,972	12	2,43,040	9	16,78,785	60	5,30,103	19	27,78,900	27,78,443	100
	2016-17	91,158	2	4,40,815	10	32,31,931	77	4,56,084	11	42,19,988	42,12,304	100
	2017-18	13,482	0.78	5,50,476	32	10,35,728	60	1,32,247	8	17,31,933	17,31,140	100
	2018-19	0	0	379	0.13	2,90,113	100	0	0	2,90,492	2,98,329	97
भागलपुर	2014-15	2,24,995	2	14,32,400	10	6,03,707	4	117,37,918	84	139,99,020	1,41,05,740	99
	2015-16	3,426	0.05	29,25,481	40	18,85,213	26	25,74,766	35	73,88,886	74,39,812	99
	2016-17	0	0	19,76,111	39	25,87,662	52	4,54,723	9	50,18,496	59,80,340	84
	2017-18	879	0.06	4,19,283	31	2,67,503	20	6,76,038	50	13,63,703	18,64,557	73
	2018-19	0	0	39,626	34	75,324	66	0	0	1,14,950	1,39,246	83
गया	2014-15	99,16,971	44	1,80,134	0.80	62,91,376	28	61,77,504	27	225,65,985	2,36,44,596	95
	2015-16	8,44,355	20	1,65,792	4	21,77,266	52	9,66,809	23	41,54,222	48,90,847	85
	2016-17	2,23,813	4	1,36,276	2	52,58,757	84	6,65,061	11	62,92,723	94,45,778	67
	2017-18	1,75,572	10	90,576	5	11,65,052	67	3,12,695	18	17,43,895	32,55,384	54
	2018-19	0	0	127	0.12	1,05,752	100	0	0	1,05,879	4,26,345	25
पटना	2016-17	0	0	59,084	0.66	47,05,772	52	42,24,422	47	89,89,278	1,13,72,553	79
	2017-18	1,793	0.05	76,521	2	8,49,283	25	24,26,148	72	33,53,745	37,78,850	89
	2018-19	0	0	33,606	20	1,39,890	80	0	0	1,73,496	2,33,921	74
पूर्वी चम्पारण	2014-15	11,20,174	6	5,12,579	3	101,51,344	51	82,04,386	41	1,99,88,483	2,56,53,508	78
	2015-16	6,36,753	5	5,19,333	4	86,95,626	64	36,67,933	27	1,35,19,645	1,62,02,342	83
	2016-17	74,796	1	1,21,772	2	41,27,483	76	10,73,014	20	53,97,065	78,90,096	68
	2017-18	12,290	0.69	21,633	1	15,82,933	89	1,57,175	9	17,74,031	22,82,926	78
	2018-19	0	0	93,136	8	11,41,587	92	0	0	12,34,723	14,57,839	85
पूर्णियाँ	2014-15	263,936	3	18,56,832	24	26,97,593	34	30,66,643	39	78,85,004	79,74,409	99
	2015-16	180,792	2	13,60,876	18	21,74,299	28	39,92,139	52	77,08,106	77,22,358	100
	2016-17	13,396	0.39	5,58,894	16	23,93,074	69	4,86,508	14	34,51,872	35,00,286	100
	2017-18	27,846	5	26,186	5	4,06,123	71	1,11,479	20	5,71,634	7,29,784	78
	2018-19	0	0	16,044	14	1,00,002	86	0	0	1,16,046	1,17,076	99

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जिला	अवधि	अपर्याप्त निधि (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	प्राकृतिक आपदा (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अदेय क्षतिपूर्ति (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अन्य (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	कुल अस्वीकृत दिन (दिनों में)	विलंब दिनों में देय कुल क्षतिपूर्ति (दिनों में)	अस्वीकृत क्षतिपूर्ति का प्रतिशत
सारण	2014-15	1,017	0.01	9,231	0.08	113,56,707	94	7,63,060	6	1,21,30,015	1,20,95,967	100
	2015-16	329	0	97,593	1	60,64,884	87	7,69,893	11	69,32,699	69,50,907	100
	2016-17	0	0	24,073	0.20	1,19,56,020	100	9,537	0.08	1,19,89,630	1,19,05,264	100
	2017-18	1,789	0.10	5,482	0.30	18,38,844	100	0	0	18,46,115	18,58,789	99
	2018-19	0	0	0	0	17,787	100	0	0	17,787	21,296	83
समस्तीपुर	2014-15	18,46,284	14	1,22,942	0.91	54,59,183	41	60,10,916	45	1,34,39,325	1,42,13,654	95
	2015-16	4,54,762	5	4,05,104	5	42,75,897	50	33,34,740	39	84,70,503	88,63,496	96
	2016-17	1,22,451	4	64,365	2	19,38,289	61	10,29,124	33	31,54,229	37,83,033	83
	2017-18	5,436	0.75	17,978	2	4,64,675	64	2,34,529	32.	7,22,618	8,29,575	87
	2018-19	0	0	1,461	0.88	1,65,405	99	0	0	1,66,866	2,03,513	82
सहरसा	2014-15	13,22,300	3	44,59,727	11	3,07,02,050	73	57,77,030	14	4,22,61,107	4,22,24,482	100
	2015-16	4,074	0.01	90,69,099	21	2,96,14,600	70	36,33,661	9	4,23,21,434	4,22,97,695	100
	2016-17	9,84,049	5	71,66,261	40	92,52,078	51	6,13,973	3	1,80,16,361	1,77,38,226	100
	2017-18	46,826	1	15,61,573	34	8,60,587	19	20,95,102	46	45,64,088	45,61,503	100
	2018-19	0	0	8,996	3	3,37,084	97	0	0	3,46,080	3,66,110	95
कुल		1,97,08,231	6	3,68,73,692	12	18,18,21,412	57	8,29,97,045	26	32,14,09,196	34,60,79,894	93

(स्रोत: नरेंगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.12

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8.1; पृष्ठ-57)

नमूना-जॉंचित ग्रा.पं. में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के विरुद्ध कार्यों के कम निष्पादन को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सं०				कार्यान्वित कार्यों की सं०							
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
बेगूसराय	बरौनी	बभनगामा	अनु.	89	142	331	201	763	-	7	36	121	67	231
		पपरौर	89	अनु.	146	208	209	652	0	-	9	17	8	34
		सहुरी	101	160	188	196	225	870	3	13	12	31	36	95
	साम्हो अक्हा	अकबरपुर बरारी	417	अनु.	735	593	244	1,989	5	-	3	0	1	9
		सैदपुर सल्हा बरार- I	अनु.	अनु.	अनु.	188	178	366	-	-	-	3	5	8
भागलपुर	ईस्माइलपुर	सैदपुर सल्हा बरार- II	अनु.	575	575	591	575	2,316	-	1	4	12	29	46
		नारायणपुर लक्ष्मीपुर	अनु.	अनु.	41	110	270	421	-	-	3	25	15	43
		कमलाकुण्ड	अनु.	अनु.	17	27	36	80	-	-	2	1	17	20
	शाहकुण्ड	ईस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा	22	अनु.	अनु.	अनु.	91	152	0	-	-	0	6	6
		अम्बा	अनु.	226	अनु.	373	516	1,115	-	74	-	33	8	115
गया	बथानी	हरनथ	49	87	18	143	409	706	1	9	2	3	0	15
		बेलथू	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	296	296	-	-	-	-	13	13
		खुखडी	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	209	209	-	-	-	-	22	22
	टिकारी	बथानी	अनु.	141	139	127	77	484	-	3	10	5	4	22
		सरेन	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	157	157	-	-	-	-	9	9
पटना	बेलछी	केसपा	अनु.	52	55	55	280	442	-	14	30	15	8	67
		नेपा	अनु.	अनु.	150	36	208	394	-	-	2	3	4	9
		दिघौरा	37	34	140	125	203	539	1	5	5	9	14	34
	पुनपुन	फतेहपुर	105	238	156	93	36	628	1	1	9	2	13	26
		कोरारी	45	अनु.	305	27	290	667	4	0	4	0	0	8
	पुनपुन	बेलछी	अनु.	226	231	अनु.	140	597	-	4	4	-	9	17
		अकौना	अनु.	अनु.	अनु.	146	230	376	-	-	-	7	25	32
		पुनपुन	अनु.	118	177	37	अनु.	332	-	0	3	2	-	5
		पोठही	128	137	153	294	अनु.	712	12	6	18	1	-	37

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सं०					कुल	कार्यान्वित कार्यों की सं०					कुल
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	बखरी	अनु.	136	121	228	318	803	-	37	21	26	62	146
		पकड़ी दीक्षित	101	65	111	186	142	605	3	8	4	10	9	34
		परसौनी वाजिद	124	136	153	204	180	797	4	14	12	5	17	52
	फेनहारा	रूपौलिया	90	103	19	84	90	386	4	6	62	33	15	120
		खान पिपरा मधुपुर	अनु.	अनु.	अनु.	89	95	184	-	-	-	6	7	13
पूर्णिमाँ	अमौर	फेनहारा	106	151	अनु.	अनु.	55	312	4	3	-	-	8	15
		भवानीपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	158	158	-	-	-	-	63	63
		हफतिया	अनु.	अनु.	अनु.	120	अनु.	120	-	-	-	4	-	4
	जलालगढ़	बकतिया	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
		निज गेहूँया	अनु.	अनु.	अनु.	170	152	322	-	-	-	12	21	33
सारण	लहलादपुर	सौंठा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	187	187	-	-	-	-	9	9
		एकम्बा	अनु.	अनु.	अनु.	150	257	407	-	-	-	22	9	31
		दन्दासपुर	अनु.	99	अनु.	अनु.	अनु.	99	-	3	-	-	-	3
	मढ़ौरा	बनपूरा	अनु.	76	अनु.	अनु.	अनु.	76	-	3	-	-	-	3
		कटेयाँ	अनु.	99	133	192	186	610	-	2	4	7	17	30
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	भुआलपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
		नौतन	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
		ओल्हनपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
	कल्याणपुर	पगड़ा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	137	225	-	-	-	22	14	36
		बम्बईया हरलाल	95	138	अनु.	अनु.	115	348	14	10	-	-	0	24
सहरसा	बनमा ईटहरी	बसरिया	अनु.	अनु.	158	538	247	943	-	-	9	12	34	55
		खारसण्ड पश्चिमी	580	157	271	605	732	2,345	0	56	22	145	77	300
		गोरई	162	162	87	267	636	1,314	0	1	2	13	0	16
	बख्तियारपुर	अजना	62	अनु.	अनु.	अनु.	181	243	2	-	-	-	60	62
		महारस	101	179	316	303	92	991	9	26	29	23	19	106
कुल	समस्तीपुर	जमाल नगर	109	184	98	163	262	816	0	2	9	7	1	19
		रसलपुर	78	96	169	119	157	619	4	12	16	20	1	53
		महखंड	209	294	238	325	340	1,406	8	53	40	52	27	180
	बख्तियारपुर	सरडीहा	74	151	267	474	577	1,543	0	5	18	45	0	68
		सरौजा	57	340	856	445	317	2,015	0	33	45	23	0	101
कुल								33,137					2,499	

(स्रोत: ग्राम सभा रजिस्टर, वार्षिक कार्य योजना, नरेगासॉफ्ट तथा योजना विवरणी) अनु० – अनुपलब्ध

परिशिष्ट -2.2.13
(संदर्भ: कडिका -2.2.8.1; पृष्ठ-57)
पंचायत समिति के द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन के सार को दर्शाती विवरणी (पं. सं.)

जिला	पंचायत समिति का नाम	वर्ष	पंचायत समिति द्वारा लिए गये कार्यों की सं.	कार्यों की प्राक्कलित राशि (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की सं.	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹लाख में)	अपूर्ण कार्यों की सं.	अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹लाख में)	शून्य व्यय वाले कार्यों की संख्या
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	2018-19	62	304.39	8	36.75	54	113.70	17
	अमौर	2018-19	53	179.21	15	50.76	38	94.63	9
सारण	मढ़ौरा	2018-19	92	466.69	7	56.27	85	197.40	41
	लहलादपुर	2018-19	10	49.39	1	3.68	9	18.52	4
समस्तीपुर	कल्याणपुर	2018-19	124	1,019.27	0	0	124	642.11	16
	दलसिंहसराय	2018-19	3	16.41	0	0	3	5.49	0
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	2018-19	9	84.99	0	0	9	5.55	4
कुल			353	2,120.35	31	147.46	322	1,077.40	91

(स्रोत: नरेंगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.14

(संदर्भ: कडिका-2.2.8.2; पृष्ठ-58)

कृषि तथा संबद्ध कार्यों पर कम खर्च को दर्शाती विवरणी

(रुलाख में)

जिला	वर्ष	कुल व्यय	कृषिगत कार्यों पर व्यय	कृषिगत संबद्ध कार्यों पर व्यय	कृषिगत तथा कृषिगत संबद्ध कार्यों पर व्यय	व्यय का प्रतिशत
बेगूसराय	2014-15	5,058.65	1,601.09	26.69	1,627.79	32.18
	2015-16	5,228.78	1,512.24	11.04	1,523.26	29.13
	2016-17	6,512.43	1,825.23	0.88	1,826.12	28.04
	2017-18	7,247.66	3,383.84	5.11	3,388.96	46.76
	2018-19	14,750.91	3,905.85	0.12	3,905.97	26.48
भागलपुर	2014-15	3,459.24	1,366.50	75.18	1,441.67	41.68
	2016-17	6,124.78	3,371.95	228.07	3,600.04	58.78
	2017-18	6,997.09	3,552.76	142.66	3,695.39	52.81
गया	2017-18	6,814.67	3,753.90	21.42	3,775.33	55.40
पटना	2014-15	5,003.12	340.32	100.67	441.00	8.81
	2015-16	3,237.37	155.62	35.16	190.80	5.89
	2017-18	3,474.62	1,514.54	477.25	1,991.79	57.32
	2018-19	6,210.75	3,038.79	233.27	3,272.06	52.68
पूर्वी चम्पारण	2014-15	6,530.64	1,710.11	68.53	1,778.64	27.24
	2015-16	8,872.54	1,725.39	186.74	1,912.15	21.55
	2016-17	10,673.14	3,673.87	371.95	4,045.82	37.91
	2017-18	10,414.13	4,017.93	215.67	4,233.58	40.65
	2018-19	17,115.46	7,843.67	18.92	7,862.58	45.94
पूर्णियाँ	2014-15	2,813.85	744.91	13.49	758.40	26.95
	2015-16	6,079.68	757.64	14.82	772.46	12.71
	2016-17	6,455.88	1,723.98	23.44	1,747.42	27.07
	2017-18	7,662.96	3,931.47	68.60	4,000.09	52.20
	2018-19	14,303.14	7,982.78	32.98	8,015.78	56.04
सारण	2014-15	2,690.46	855.92	70.07	925.97	34.42
	2015-16	6,593.26	2,540.69	230.39	2,771.06	42.03
	2016-17	12,038.29	6,286.25	465.31	6,751.54	56.08
	2017-18	12,921.45	5,371.74	351.56	5,723.28	44.29
	2018-19	1,5201.50	7,521.41	58.69	7,580.09	49.86
समस्तीपुर	2014-15	4,905.62	1,741.78	130.20	1,871.97	38.16
	2015-16	7,394.88	3,014.74	34.26	3,048.99	41.23
	2016-17	11,366.19	5,880.01	37.43	5,917.44	52.06
	2018-19	18,893.52	10,935.44	71.68	11,007.12	58.26
सहरसा	2014-15	3,066.83	1,486.27	8.63	1,494.90	48.74

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.15
(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.2; पृष्ठ 59)
मुख्य क्षेत्र के लक्ष्य तथा उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

जिला	अवधि	ऑगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण		खेत तालाब /कुओं		आई.एच.एच.एल.		वर्मी / नाडेप (कमपोस्ट टैंक)		सड़क किनारे वृक्षारोपण (पौधों की सं.)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
बेगूसराय	2016-19	26	0	497	55	45,415	1,992	955	1,031	90,000	7,600
भागलपुर	2016-19	45	0	375	81	35,132	344	838	170	1,66,200	43,600
गया	2016-19	107	0	1,310	394	57,865	170	4,694	208	4,86,200	75,013
पटना	2016-19	104	1	550	111	60,444	14	1,119	20	3,81,400	11,202
पुर्वी चम्पारण	2016-19	124	0	1,045	371	83,325	165	3,530	281	2,22,600	800
पुर्णियाँ	2016-19	77	0	509	239	52,812	746	2,439	1,498	1,71,800	1,600
सारण	2016-19	51	1	595	765	32,208	394	2,037	58	7,38,000	1,800
समस्तीपुर	2016-19	68	3	712	124	81,845	511	8,426	266	8,42,400	54,600
सहरसा	2016-19	75	10	362	52	49,723	0	275	7	3,65,400	3,200
कुल		677	15	5,955	2,192	4,98,769	4,336	24,313	3,539	34,64,000	1,99,415

(स्रोत: बजट दस्तावेज बिहार सरकार नरेगासॉफ्ट तथा इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट -2.2.16

(संदर्भ: कड़िका -2.2.8.2; पृष्ठ -59)

नमूना-जॉचित प्रखण्डों में 2014-19 के दौरान कार्यान्वित वृक्षारोपण कार्य के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

क्रं. सं.	जिला	प्रखंड	कुल ग्रा. पं. की सं.	वृक्षारोपण कार्य लेनेवाले ग्रां.पं. की सं.	स्वीकृत कार्यो की सं.	कार्यो की प्राक्कलित राशि (रुलाख में)	लिये गये कार्यो की सं.	लिये गये व्यय (रुलाख में)	बीच में ही छोड़े गए कार्यो की सं.	समाप्त हुए कार्यो पर व्यय (रुलाख में)	ग्रां.पं. की सं. जिसने कार्य प्रारंभ/कार्यान्वित नहीं किया
1	बेगूसराय	बरोनी	18	17	878	1,610.66	758	460.67	37	2.14	1
		साम्हो अवहा	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	भागलपुर	ईस्माइलपुर	5	5	25	67.09	14	4.49	0	0	4
		शाहकुण्ड	19	19	95	342.01	49	16.18	30	4.52	6
3	गया	बथानी	8	8	94	489.73	57	35.23	26	24.57	0
		टिकारी	23	15	42	149.03	12	2.22	11	1.03	16
4	पटना	बेलछी	7	6	13	59.21	9	2.15	8	0.71	3
		पुनपुन	14	10	22	66.85	8	1.10	3	0.34	11
5	पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	24	6	14	46.47	7	20.61	0	0	22
		फेनहारा	6	4	39	107.89	39	34.54	1	0.33	2
6	पूर्णियाँ	अमौर	25	25	176	457.78	111	95.23	47	30.32	3
		जलालगढ	10	10	52	210.81	18	18.85	7	7.05	5
7	सारण	लहलादपुर	8	6	35	94.59	8	7.69	0	0	4
		मढ़ौरा	21	15	220	542.61	178	151.33	15	5.66	8
8	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	16	16	641	1,667.65	497	459.78	109	23.67	1
		कल्याणपुर	31	30	1,144	2,449.89	752	394.05	301	70.68	7
9	सहरसा	बनमा ईटहरी	7	3	4	24.65	1	0.15	0	0	6
		सिमरी बख्तियारपुर	22	10	22	31.26	3	0.13	0	0	21
कुल			267	205	3,516	8,418.18	2,521	1,704.40	595	171.02	123

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.17

(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.2; पृष्ठ-61)

नमूना-जाँचित ग्रा. प. में कच्चे सड़क के निर्माण को दर्शाती विवरणी

(रु.लाख में)

जिला	प्रखंड	इकाई का नाम	कार्यों की सं.	प्राक्कलित राशि	व्यय
बेगूसराय	बरौनी	ग्रा. पं. सहूरी	2	11.77	11.38
भागलपुर	ईस्माइलपूर	ग्रा. पं. नारायणपुर लक्ष्मीपूर	7	12.57	10.90
		ग्रा. पं. कमलाकुण्ड	9	19.72	18.40
		ग्रा. पं. इस्माइलपूर प. भिट्ठा	4	8.73	1.82
	शाहकुण्ड	ग्रा. पं. अम्बा	1	4.07	2.63
गया	बथानी	ग्रा. पं. बथानी	3	11.79	4.59
		ग्रा. पं. सरेन	2	9.97	4.30
	टिकारी	ग्रा. पं. केसपा	2	5.92	3.73
		ग्रा. पं. दिधौरा	2	9.39	3.49
पटना	बेलछी	ग्रा. पं. फतेहपूर	4	6.20	5.71
		ग्रा. पं. कोरारी	2	1.97	1.74
		ग्रा. पं. बेलछी	1	0.92	0.69
	पुनपुन	ग्रा. पं. अकौना	2	10.61	8.92
		ग्रा. पं. पोठही	2	2.45	2.29
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा. पं. बखरी	20	63.56	59.89
		ग्रा. पं. पकड़ी दीक्षित	3	9.88	7.05
		ग्रा. पं. परसौनी वाजिद	9	29.71	18.30
	फेनहारा	ग्रा. पं. रूपौलिया	4	3.43	2.29
पूर्णियाँ	अमौर	पं. स. अमौर	3	7.84	7.31
		ग्रा. पं. भवानीपूर	54	116.97	109.34
		ग्रा. पं. हफनिया	5	12.78	12.46
		ग्रा. पं. बकैनिया	18	49.04	44.87
	जलालगढ़	ग्रा. पं. निज गेहुयां	13	25.37	23.86
		ग्रा. पं. सौंठा	3	4.56	3.68
		ग्रा. पं. एकम्बा	16	35.60	28.02
सारण	लहलादपुर	ग्रा. पं. दन्दासपुर	2	4.80	3.67
	मढ़ौरा	ग्रा. पं. भुआलापुर	4	27.25	26.54
		ग्रा. पं. नौतन	5	10.69	10.36
		ग्रा. पं. ओल्हानपुर	1	1.01	0.96
सहरसा	बनमा ईटहरी	ग्रा. पं. महारस	12	47.44	33.50
		ग्रा. पं. जमाल नगर	2	14.83	10.10
		ग्रा. पं. रसलपुर	3	16.93	12.57
	सिमरी बख्तियारपुर	ग्रा. पं. महखड़	7	51.66	48.56
		ग्रा. पं. सरौजा	1	4.92	3.39
कुल		34 ग्रा. पं. एवं 1 पंचायत समिति	228	654.35	547.31

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.18

(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.2; पृष्ठ -63)

वार्षिक योजना के इतर क्रियान्वित कार्यों के व्यौरे को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	प्रखंड	ग्रा. पं. का नाम	वर्ष	कार्यों की सं.	प्राक्कलित राशि	व्यय	ग्राम सभा द्वारा अनुमादित कार्यों की सं.
भागलपुर	शाहकुण्ड	अम्बा	2015-16	1	1.99	0.55	226
गया	बथानी	सरेन	2018-19	8	20.57	10.52	157
	टिकारी	नेपा	2016-17	2	8.26	3.62	150
			2017-18	2	7.07	1.96	36
पटना	बेलछी	फतेहपुर	2016-17	1	3.08	3.02	156
			2018-19	7	16.32	8.85	36
		कोरारी	2016-17	3	2.98	2.54	305
पूर्णियाँ	जलालगढ़	निज	2017-18	4	5.82	5.30	170
		गेहुँया	2018-19	15	37.58	27.13	152
		सौँठा	2018-19	1	2.87	2.57	187
		एकम्बा	2017-18	14	19.16	4.53	150
			2018-19	4	5.76	3.58	257
सारण	लहलादपुर	कटेयां	2018-19	11	41.03	27.51	186
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	पगड़ा	2017-18	22	68.01	32.44	88
			2018-19	10	17.76	5.95	137
		बम्बईया	2015-16	5	-	7.96	138
		हरलाल					
		बसरिया	2018-19	1	1.45	1.08	247
कुल		12		111	259.71	149.11	2,778

(स्रोत: ग्राम सभा पंजी, क्रियान्वित कार्यों की विवरणी)

परिशिष्ट -2.2.19

(संदर्भ: कंडिका - 2.2.8.3; पृष्ठ -63)

नमूना-जाँचित प्रखण्डों में कार्य दिवस के सृजन नहीं (शून्य) होने को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत का नाम	अवधि
सहरसा	बनमा इटहरी	गौरदोड	2014-15
			2015-16
		जमाल नगर	2014-15
	सिमरी बख्तियारपुर	बख्तियारपुर	2014-15
		भतौनी	2014-15
		सरडीहा	2014-15
		सितानाबाद दक्षिण	2014-15
समस्तीपुर	कल्याणपुर	बेलसण्डी	2014-15
गया	टिकारी	पालूहर	2014-15
		संदा	2014-15
		महामना	2015-16
		मउ	2015-16
		नेपा	2015-16
		नोनी	2015-16
पूर्णियाँ	अमौर	बकैनिया बरेली	2014-15
		मजझवाँ हाट	2015-16
		नितेन्द्र	2015-16
	जलालगढ़	जलालगढ़	2015-16
सारण	लहलादपुर	दन्दासपुर	2014-15
		कटेयाँ	2014-15
		बशी	2015-16
		दयालपुर	2015-16
कुल	7 प्रखण्ड	21 ग्रा. पं.	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.20

(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.4; पृष्ठ -67)

मस्टर रोल में अनियमितता को दर्शाती विवरणी

क्रम. सं.	ग्रा. पं./पं. स. का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	सम्मिलित राशि (₹लाख में)	अभियुक्तियाँ
1.	नारायणपुर लक्ष्मीपुर, महारस, महखड़	अस्वीकृत मस्टर रोल	0.70	53 मजदूरों के 396 मानव दिवस के 17 भरे हुए मस्टर रोल की राशि ₹ 70,092 को पी ओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
2.	ओल्हानपुर, भुआलापुर तथा सौंठा	मजदूरी भुगतान	0.10	5 मजदूरों को बिना कार्य किये 34 दिनों के लिए ₹ 6018 की मजदूरी का भुगतान किया गया जबकि 2 मजदूरों को 25 दिनों का कार्य करने के बावजूद ₹ 4,425 की राशि का भुगतान नहीं किया गया।
3.	नेपा, रसलपुर, महारस जमाल नगर, महखड़, बनपूरा, भुआलपुर, ओल्हानपुर, सौंठा	मस्टर रोल सत्यापित नहीं/पी. ओ. का हस्ताक्षर नहीं	24.47	1,335 मजदूरों के 22 कार्यों के 13,864 मानव दिवस के 157 मस्टर रोल की ₹ 24.27 लाख राशि को पी ओ ने अनुमति नहीं दी थी।
4.	बभनगामा, पपरौर, सहुरी, महारस, रसलपुर, सरडीहा, बनपुरा, सौंठा	हस्ताक्षर में कौट/ उपस्थिति में अधिलेखन	0.85	478 मानव दिवस के ₹ 84606 राशि के 51 मस्टर रोलमें मजदूरों के हस्ताक्षर में कौट-छौट/छेड़छाड़ किये गये थे।
5.	पं. स. कल्याणपुर	बिना मस्टर रोल संघारण के मजदूरी भुगतान	4.54	24 खाली मस्टर रोल के द्वारा 224 मजदूरों को 2,562 मानव दिवस के लिए ₹4.54 लाख की राशि का भुगतान किया गया।
6.	पपरौर, सहुरी, अकबरपूर, बरारी, गौरेय, बम्बईया हरलाल, पं. स. दलसिंहसराय, सौंठा, पं. स. मरहौरा	मस्टर रोल में हस्ताक्षर/एल.टी.आई. नहीं बनाये गये	6.19	296 मजदूरों को 3,501 मानव दिवस के लिए ₹ 6.20 लाख की राशि का भुगतान बिना एल.टी.आई.लिये हुए कर दिया गया।
7.	ओल्हानपुर तथा सौंठा	कार्य के आरंभ के बाद मस्टर रोल की छपाई।	1.56	3 कार्यों में कार्य आरंभ होने के बाद 19 मस्टर रोल निर्गत किये गये थे जिसकी राशि 882 मानव दिवस के लिए ₹1.56 लाख थी।
8.	बेकेनिया बरेली	मापी पुस्त के बन्द होने के बाद मस्टर रोल का सृजन।	0.33	1 कार्य में 189 मानव दिवस के ₹33,453 की राशि के 4 मस्टर रोल का सृजन मापी पुस्त के बन्द होने के बाद किया गया था।
	कुल		38.74	21,931 मानव दिवस

(स्रोत: नमूना-जाँचित इकाईयों के योजना अभिलेख)

परिशिष्ट -2.2.21

(संदर्भ: कंडिका-2.2.9.1; पृष्ठ -67)

मानव बल की कमी को दर्शाती विवरणी

जिला	कार्यक्रम पदाधिकारी			कार्यपालक अभियंता			सहायक अभियंता			कनीय अभियंता			पी. टी. ए.			लेखापाल			कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कार्यपालक सहायक			पंचायत रोजगार सेवक		
	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी
बेगूसराय	22	15	7	1	1	0	2	1	1	26	24	2	67	26	41	18	15	3	18	18	0	270	177	93
	19	10	9	1	1	0	2	1	1	24	15	9	63	18	45	16	11	5	16	15	1	254	168	86
	24	22	2	1	1	0	2	1	1	24	17	7	87	49	38	24	11	13	24	14	10	332	212	120
	28	20	8	1	1	0	2	1	1	33	19	14	86	42	44	23	6	17	23	7	16	348	205	143
पटना	32	21	11	1	1	0	2	1	1	41	18	23	108	43	65	27	6	21	27	18	9	429	229	200
पुर्वी चम्पारण																								
पुर्णियाँ	17	13	4	1	0	1	2	0	2	25	18	7	65	28	37	14	9	5	17	4	13	264	186	78
सारण	20	11	9	1	1	0	2	1	1	33	26	7	65	38	27	20	16	4	20	16	4	323	268	55
समस्तीपुर	21	17	4	1	1	0	2	1	1	38	32	6	101	40	61	20	15	5	20	18	2	381	260	121
सहरसा	10	8	2	1	0	1	1	1	0	15	15	0	19	19	0	10	9	1	10	4	6	151	116	35
कुल	193	137	56	9	7	2	17	8	9	259	184	75	661	303	358	172	98	74	175	114	61	2752	1821	931

(स्रोत: नमूना-जॉंचित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट-2.2.22

(संदर्भ: कंडिका-2.2.9.2; पृष्ठ-69)

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन)
के निर्माण के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रस्तावित मनरेगा भवनों की सं.			स्वीकृत मनरेगा भवनों की सं.			पूर्ण मनरेगा भवनों की सं.			कार्यशील मनरेगा भवनों की सं.		
	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल
बेगूसराय	18	257	275	4	86	90	0	0	0	0	0	0
भागलपुर	16	242	258	15	242	257	0	12	12	1	6	7
गया	24	332	356	22	332	354	1	35	36	1	0	1
पटना	23	332	355	9	150	159	0	29	29	0	12	12
पूर्वी चम्पारण	27	411	438	4	190	194	0	11	11	0	1	1
पूर्णियाँ	14	251	265	14	245	259	3	82	85	13	116	129
सारण	20	330	350	14	184	198	1	21	22	2	0	2
समस्तीपुर	20	381	401	7	302	309	0	41	41	0	19	19
सहरसा	10	151	161	7	150	157	0	4	4	0	0	0
कुल	172	2,687	2,859	96	1,881	1,977	5	235	240	17	154	171

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट- 2.2.23

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.1; पृष्ठ 72)

ग्राम सभा बैठक जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं. जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
बेगूसराय	बरौनी	पपरौर	2016-17	7,071	354	213	141	3.01	1
		बभनगामा	2015-16	7,690	385	78	307	1.01	4
			2016-17	7,690	385	166	219	2.16	
			2017-18	7,690	385	166	219	2.16	
			2018-19	7,690	385	155	230	2.02	
	साम्हो अक्हा	अकबरपुर बरारी	2014-15	7,663	383	235	148	3.07	4
			2015-16	7,663	383	144	239	1.88	
			2017-18	7,663	383	61	322	0.80	
			2018-19	7,663	383	150	233	1.96	
		सैदपूर सल्हा -1	2017-18	6,296	315	247	68	3.92	2
			2018-19	6,296	315	177	138	2.81	
भागलपुर	ईस्मालपुर	कमालकुण्ड	2017-18	1,905	95	51	44	2.68	2
			2018-19	1,905	95	75	20	3.94	
		नारायणपुर लक्ष्मीपुर	2016-17	6,107	305	19	286	0.32	3
			2017-18	6,107	305	79	226	1.29	
			2018-19	6,107	305	126	179	2.06	
		इस्माइलपूर प. भिट्टा	2014-15	4,048	202	171	31	4.22	1
	शाहकुण्ड	अम्बा	2015-16	8,117	406	208	198	2.56	3
			2017-18	8,117	406	98	308	1.21	
			2018-19	8,117	406	93	313	1.15	
		हरनथ	2014-15	6,692	335	168	167	2.51	5
			2015-16	6,692	335	113	222	1.69	
			2016-17	6,692	335	86	249	1.29	
			2017-18	6,692	335	200	135	2.99	
			2018-19	6,692	335	224	111	3.35	
		बेलथू	2017-18	6,902	345	34	311	0.49	2
			2018-19	6,902	345	232	113	3.36	
गया	टिकारी	केसपा	2015-16	5,030	252	88	164	1.75	3
			2016-17	5,030	252	106	146	2.11	
			2018-19	5,030	252	64	188	1.27	
	बथानी	बथानी	2015-16	5,385	269	101	168	1.88	4
			2016-17	5,385	269	92	177	1.71	
			2017-18	5,385	269	110	159	2.04	
			2018-19	5,385	269	149	120	2.77	
		सरेन	2018-19	5,125	256	103	153	2.01	1
		खुखड़ी	2018-19	7,493	375	98	277	1.31	1

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं.जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
पटना	पुनपुन	पुनपुन	2015-16	7,419	371	119	252	1.60	3
			2016-17	7,419	371	329	42	4.43	
			2017-18	7,419	371	140	231	1.89	
		अकौना	2017-18	7,671	384	155	229	2.02	2
			2018-19	7,671	384	166	218	2.16	
		पोठही	2014-15	8,062	403	188	215	2.33	4
			2015-16	8,062	403	234	169	2.90	
			2016-17	8,062	403	117	286	1.45	
			2017-18	8,062	403	195	208	2.42	
	बेलछी	फतेहपुर	2014-15	6,344	317	202	115	3.18	5
			2015-16	6,344	317	203	114	3.20	
			2016-17	6,344	317	78	239	1.23	
			2017-18	6,344	317	38	279	0.60	
			2018-19	6,344	317	57	260	0.90	
		कोरारी	2014-15	6,378	319	214	105	3.36	4
			2016-17	6,378	319	95	224	1.49	
			2017-18	6,378	319	90	229	1.41	
			2018-19	6,378	319	105	214	1.65	
		बेलछी	2015-16	6,152	308	292	16	4.75	2
			2018-19	6,152	308	195	113	3.17	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	बखरी	2015-16	6,801	340	52	288	0.76	4
			2016-17	6,801	340	69	271	1.01	
			2017-18	6,801	340	81	259	1.19	
			2018-19	6,801	340	70	270	1.03	
		पकड़ी दीक्षित	2014-15	6,764	338	101	237	1.49	3
			2015-16	6,764	338	84	254	1.24	
			2018-19	6,764	338	97	241	1.43	
		परसौनी वाजिद	2014-15	8,313	416	151	265	1.82	4
			2015-16	8,313	416	101	315	1.21	
			2017-18	8,313	416	130	286	1.56	
			2018-19	8,313	416	95	321	1.14	
	फेनहारा	फेनहारा	2014-15	9,912	496	64	432	0.65	3
			2015-16	9,912	496	38	458	0.38	
			2018-19	9,912	496	248	248	2.50	
		खान पिपरा	2017-18	7,928	396	159	237	2.01	2
			2018-19	7,928	396	73	323	0.92	
		रूपौलिया	2014-15	8,056	403	66	337	0.82	5
			2015-16	8,056	403	40	363	0.50	
			2016-17	8,056	403	53	350	0.66	
			2017-18	8,056	403	364	39	4.52	
			2018-19	8,056	403	137	266	1.70	

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं.जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
पूर्णिमा	अमौर	भवानीपुर	2018-19	7,380	369	131	238	1.78	1
			2017-18	6,066	303	288	15	4.75	2
			2018-19	6,066	303	86	217	1.42	
	जलालगढ़	एकम्बा	2017-18	7,759	388	149	239	1.92	2
			2018-19	7,759	388	53	335	0.68	
		निज गेहूँयां	2017-18	7,665	383	202	181	2.64	2
			2018-19	7,665	383	192	291	2.49	
		सौठा	2018-19	4,556	228	71	157	1.56	1
सारण	लहलादपुर	दन्दासपुर	2015-16	7,248	362	21	341	0.29	1
			2015-16	6,644	332	29	303	0.44	1
		कटेयां	2015-16	6,134	307	91	216	1.48	4
			2016-17	6,134	307	179	128	2.92	
			2017-18	6,134	307	55	252	0.90	
			2018-19	6,134	307	17	290	0.28	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	अजना	2014-15	8,229	411	147	264	1.79	2
			2018-19	8,229	411	133	278	1.61	
		गोरई	2014-15	6,665	333	133	200	2.00	5
			2015-16	6,665	333	168	165	2.52	
			2016-17	6,665	333	65	268	0.98	
			2017-18	6,665	333	175	158	2.63	
			2018-19	6,665	333	205	128	3.08	
		खरसण्ड पश्चिमी	2014-15	6,710	336	181	155	2.70	5
			2015-16	6,710	336	181	155	2.70	
			2016-17	6,710	336	167	169	2.49	
			2017-18	6,710	336	96	240	1.43	
			2018-19	6,710	336	198	138	2.95	
		दलसिंह सराय	2014-15	4,237	212	108	104	2.55	3
			2015-16	4,237	212	126	86	2.97	
			2018-19	4,237	212	58	154	1.37	
		बसरिया	2016-17	7,667	383	295	88	3.85	3
			2017-18	7,667	383	211	172	2.75	
			2018-19	7,667	383	366	17	4.77	
		पगड़ा	2017-18	6,917	346	132	214	1.91	2
			2018-19	6,917	346	119	227	1.72	

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं.जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	महखड़	2014-15	5,449	272	174	98	3.19	5
			2015-16	5,449	272	232	40	4.26	
			2016-17	5,449	272	225	47	4.13	
			2017-18	5,449	272	233	39	4.28	
			2018-19	5,449	272	253	19	4.64	
		सरडीहा	2014-15	5,532	277	189	88	3.42	5
			2015-16	5,532	277	166	111	3.00	
			2016-17	5,532	277	136	141	2.46	
			2017-18	5,532	277	172	105	3.11	
			2018-19	5,532	277	243	34	4.39	
		सरौजा	2014-14	9,531	477	209	268	2.19	4
			2015-16	9,531	477	299	178	3.14	
			2017-18	9,531	477	92	385	0.97	
			2018-19	9,531	477	190	287	1.99	
	बनमा ईटहरी	महारस	2014-15	6,239	312	265	47	4.25	5
			2015-16	6,239	312	226	86	3.62	
			2016-17	6,239	312	219	93	3.51	
			2017-18	6,239	312	275	37	4.41	
			2018-19	6,239	312	120	192	1.92	
		जमाल नगर	2014-15	7,106	355	218	137	3.07	5
			2015-16	7,106	355	223	132	3.14	
			2016-17	7,106	355	336	19	4.73	
			2017-18	7,106	355	168	187	2.36	
			2018-19	7,106	355	75	280	1.06	
		रसलपुर	2014-15	6,295	315	123	192	1.95	5
			2015-16	6,295	315	57	258	0.91	
			2016-17	6,295	315	138	177	2.19	
			2017-18	6,295	315	93	222	1.48	
			2018-19	6,295	315	140	175	2.22	
			Total						140

(स्रोत: ग्राम सभा कार्यवाही पंजी तथा मतदाता सूची)

परिशिष्ट-2.2.24

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.2 पृष्ठ -73)

आँगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए प्राप्त निधि के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

जिला	निर्माण किये जाने वाले आँगनबाड़ी केन्द्र की सं.	आई.सी.डी.एस. से प्राप्त राशि		कार्यक्रम पदाधिकारियों को हस्तांतरित राशि		आई.सी.डी.एस. को वापस की गई राशि	डी.आर. डी.ए. के पास पड़ी हुई राशि	अभियुक्तियाँ
		राशि	तिथि	राशि	तिथि			
बेगूसराय	26	52,00,000	22.02.2018, 31.03.2018	40,00,000	13.09.2018	0	12,00,000	
भागलपुर	45	46,00,000	-	46,00,000	28.05.2019, 06.09.2019	0	0	6 प्रखण्डों ने 22 आँगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए ₹44,00,000 की माँग नहीं की।
पूर्वी चम्पारण	51	1,02,00,000	24.10.2018	64,00,000	10.11.2018, 23.09.2019	0	41,43,660	
पूर्णियाँ	39	78,00,000	05.06.2017	76,00,000	08.01.2018	0	2,00,000	डी पी ओ, आई सी डी एस पूर्णियाँ ने बिहार सरकार को ₹7,60,00,000 की राशि को अभ्यर्पित कर दिया।
सारण	91	1,82,00,000	30.04.2018	6,00,000	19.01.2019	0	1,76,00,000	
समस्तीपुर	118	2,36,00,000	23.08.2017	28,00,000	06.02.2018 to 17.07.2019	0	2,32,52,598	
सहरसा	89	1,78,00,000	26.03.2018	8,00,000	27.03.2019 to 29.05.2019	1,40,00,000	30,00,000	
कुल	459	8,74,00,000		2,68,00,000		1,40,00,000	4,93,96,258	

(स्रोत: रोकड़ बही तथा संबंधित संचिकायें)

परिशिष्ट-2.2.25

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.2; पृष्ठ -74)

वर्ष 2018-19 के दौरान के आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.आवास पूर्ण होने के पश्चात् मस्टर रोल के सृजन को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखण्ड	ग्रा. पं. का नाम	घरों की सं.	आवास पूर्ण होने के पश्चात् सृजित मस्टर रोल की सं.	उपलब्ध कराये गये मानव दिवस
बेगूसराय	साम्हो अक्हा	अकबरपुर बरारी	21	139	1,799
		सैदपुर सल्हा I	16	79	1,052
		सैदपुर सल्हा II	13	66	955
	बरौनी	बभनगामा	5	25	312
भागलपुर	शाहकुण्ड	अंबा	10	20	287
		बेलथू	2	8	114
	ईस्माइलपुर	कमलकुण्ड	12	29	387
		इस्माइलपुर पश्चिम भिट्टा	2	2	20
गया	बथानी	खुखड़ी	9	23	345
		सरेन	8	15	225
		बथानी	5	12	180
	टिकारी	दिधौरा	11	20	298
		नेपा	26	55	766
		केसपा	11	36	514
पटना	बेलछी	कोरारी	1	1	16
		फतेहपुर	9	13	145
	पुनपुन	पुनपुन	22	56	654
		अकौना	6	15	210
		पोठही	11	23	350
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	फेनहारा	8	50	644
		खान पिपरा मधुरपुर	5	21	251
		रूपौलिया	12	65	848
	कल्याणपुर	बखरी	11	68	938
		पकड़ी दीक्षित	10	67	900
		परसौनी वाजिद	11	67	941
पूर्णियाँ	जलालगढ़	एकम्बा	4	4	58
		सौँठा	6	23	338
		निज गेहुँया	4	6	90
	अमौर	भवानीपुर	10	25	321
		बेकेनिया बरेली	10	17	238
		हफनियां	4	8	112
सारण	लहलादपुर	बनपुरा	9	49	604
		कटेयां	4	18	238
समस्तीपुर	कल्याणपुर	गोरई	10	21	336
	कुल	34 ग्रा. पं.	318	1,146	15,486

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.26
(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.3; पृष्ठ -75)
नरेगासॉफ्ट में एम.आई.एस.के आधार पर नमूना जोड़ित जिलों के वित्त को दर्शाती विवरणी

जिला	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति				कुल उपलब्धता	व्यय						कुल	अंतशेष
			वर्तमान वर्ष में विमुक्त	ई.एफ.एम. एस. का सत्यापन	विविध प्राप्ति	पी.ओ.द्वारा डी.पी.सी. को वापस राशि		अकुशल मजदूरी पर	अर्द्ध कुशल तथा कुशल मजदूरी पर	सामग्री पर	कर	आवर्ती व्यय	अनावर्ती व्यय		
भागलपुर	2014-15	1477.69	2277.55	304.71	21.52	164.23	4660.43	1292.78	3.24	1570.9	5.83	408.92	3.39	3285.06	1375.37
	2015-16	629.7	315.53	4349.64	0	290.50	4828.54	2815.13	13.36	1269.74	16.83	419.88	0	4534.95	293.59
	2016-17	440.04	0	5333.56	0	0	5773.61	3613.09	14.60	1219.94	66.21	394.41	0	5308.24	465.36
	2017-18	420.08	0	8034.23	11.32	0	8465.63	4521.14	50.67	3062.63	120.79	310.16	0.92	8066.31	399.32
	2018-19	479.69	0	10941.96	6.48	0	11428.13	6606.66	65.62	4160.5	2.68	94.96	0	10930.42	497.71
बेगूसराय	2014-15	1010.15	3837.48	269.53	20.77	110.17	4809.37	1862.93	13.46	1874.81	49.14	233.09	1.25	4034.68	774.69
	2015-16	901.84	0	6017.67	5.58	223.27	6518	1894.32	39.16	3579.54	60.70	421.18	0	5994.88	523.12
	2016-17	505.5	0	6163.23	0	0.11	6668.74	2016.03	79.25	3595.03	4.42	444.69	0	6139.41	529.32
	2017-18	566.06	0	8481.94	9.84	0	9057.84	3369.62	113.38	4641.67	59.27	279.16	0.45	8463.54	594.31
	2018-19	629.44	0	9782.45	14.56	0	10300.36	4086.49	115.13	5337.46	105.65	112.67	0.50	9757.91	542.45
गया	2014-15	2264.28	6638.92	3.77	34.42	353.72	8148.33	3955.40	3.92	1381.32	5.88	421.66	3.76	5771.93	2376.40
	2015-16	2093.56	0	1979.2	4.90	0	4052.29	1477.07	17.73	221.16	1.41	270.52	0.59	1988.48	2063.81
	2016-17	1728.03	0	6348.50	1.07	0	8078.05	4746.60	57.99	1085.34	51.84	362.49	0.11	6304.36	1773.68
	2017-18	1846.39	0	9030.58	11.62	0	10888.59	5457.67	119.56	2766.98	175.86	451.12	0	8971.20	1917.39
	2018-19	1778.62	0	9269.74	13.30	42.70	10836.78	7019.20	117.53	1921.7	139.76	39.61	0	9237.79	1598.98
पटना	2014-15	3848.43	5027.57	0	4.45	167.00	7813.50	88.83	57.49	4384.25	11.76	237.85	0.56	4780.74	3032.76
	2015-16	4453.06	0	0	8.38	0	4461.44	0	48.65	1948.58	2.79	13.19	0.50	2013.71	2447.73
	2016-17	3668.9	0	3095.66	0	107.05	6764.57	2307.38	49.84	45.12	0	673.53	1.55	3077.42	3687.15
	2017-18	3488.31	0	5316.68	12.45	0.02	8817.43	4599.68	73.33	441.05	1.70	194.01	0.40	5310.18	3507.25
	2018-19	3627.35	0	6132.39	12.4	0	9772.13	4858.07	60.62	1105.19	10.18	77.32	0.12	6111.5	3660.64

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जिला	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति				व्यय						कुल	अंतशेष	
			वर्तमान वर्ष में विमुक्त	ई.एफ.एम. एस. का सत्यापन	विविध प्राप्ति	पी.ओ.द्वारा डी.पी.सी. को वापस राशि	कुल उपलब्धता	अकुशल मजदूरी पर	अर्द्ध कुशल तथा कुशल मजदूरी पर	सामग्री पर	कर	आवर्ती व्यय			अनावर्ती व्यय
पूर्वी चम्पारण	2014-15	2007.34	5085	75.00	98.37	113.10	7227.99	2342.47	31.66	2514.46	31.85	527.04	2.66	5450.14	1777.85
	2015-16	1126.53	0	8609.82	0	27.13	9562.24	5631.62	51.21	2665.76	17.47	231.48	0.09	8597.63	964.62
	2016-17	643.69	0	10038.82	0	0	10682.50	7224.07	61.87	2201.78	60.02	390.24	0	9937.98	744.52
	2017-18	645.6	0	12495.17	14.3	0	13155.07	6833.80	104.61	4813.30	180.73	492.15	0	12424.59	730.48
	2018-19	746.35	0	14338.05	3489.44	0	18428.83	9734.87	131.98	4217.26	66.73	131.44	0.61	14282.89	4145.94
पूर्णियाँ	2014-15	1123.4	3174.61	1.38	43.05	68.85	4165.02	1575.38	4.92	1508.71	9.34	357.56	2.32	3458.23	706.80
	2015-16	1033.3	0	5098.66	0	0	6131.96	3772.81	19.32	1132.61	5.01	189.93	0.04	5119.73	1012.23
	2016-17	1053.08	0	6545.83	0	0	7598.91	4430.81	47.16	1559.71	83.20	363.14	0	6484.03	1114.88
	2017-18	1117.89	0	8669.44	6.36	0	9793.69	5029.08	83.37	3148.20	122.43	250.86	0	8633.94	1159.75
	2018-19	1350.32	0	13132.74	8.86	26.73	14462.78	8593.30	101.94	4199.75	120.82	83.60	0	13099.42	1363.36
सारण	2014-15	879.12	2793.30	0	77.22	45.75	3700.93	1320.49	20.92	1222.79	10.22	280.69	0.1	2855.21	845.73
	2015-16	955.9	0	6669.06	26.68	16.2	7481.63	4400.70	64.97	1708.77	59.48	581.99	0	6815.91	665.72
	2016-17	809.84	0	9735.00	0.27	0	10545.10	5580.28	98.32	3195.08	150.17	768.44	0.42	9792.70	752.41
	2017-18	893.26	0	15037.23	17.06	0	15947.54	8084.58	192.42	5954.51	289.96	494.69	0	15016.16	931.39
	2018-19	993.74	0	14273.51	25.67	0	15183.70	9895.55	133.79	3884.10	217.21	103.34	0	14233.99	949.71
समस्तीपुर	2014-15	1931.8	3029.92	0.47	17.22	0	4979.42	1338.59	10.02	1839.99	2.69	323.31	0.02	3514.62	1464.80
	2015-16	1237.65	0	7007.28	61.34	0	8306.27	4391.86	59.36	2199.71	5.05	503.29	0	7159.27	1147.01
	2016-17	1073.83	0	10186.75	0	0	11260.58	6258.96	67.49	3139.68	32.77	641.86	0	10140.77	1119.82
	2017-18	1141.57	0	13657.33	21.76	0	14820.67	8019.03	119.65	5002.84	76.39	409.88	0.25	13628.03	1192.65
	2018-19	1220.78	0	16648.88	16.53	0	17793.22	11815.57	136.01	4407.66	74.09	138.06	0	16572.19	1221.03
सहरसा	2014-15	531.42	3725.35	0.58	23.77	0.04	4281.08	2436.81	62.73	1539.94	1.09	216.21	0.42	4257.19	23.89
	2015-16	312.96	0	6341.41	0.45	0	6654.82	4440.92	111.66	1578.65	13.84	278.73	1.16	6424.97	229.85
	2016-17	271.97	0	12008.95	0	0	12280.92	8960.14	164.34	2598.11	40.59	177.16	1.77	11942.11	338.81
	2017-18	258.24	0	11810.14	10.66	0	12079.04	7645.44	239.33	3403.27	63.97	452.12	16.5	11820.62	258.42
	2018-19	448.82	0	9983.92	12.22	0	10243.97	8578.33	145.55	1126.45	13.19	20.39	1.6	9885.51	358.46

(स्रोत: नरगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.27

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.3; पृष्ठ-77)

भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत राशि की विमुक्ति तथा इसके एस.ई.जी.एफ. में जमा को दर्शाती विवरणी

वर्ष	केन्द्र सरकार का विमुक्ति आदेश एवं तिथि	विमुक्त राशि (₹ में)	राज्य कोषागार में प्राप्ति की तिथि	अनुग्रह की अवधि (राज्य कोषागार में प्राप्ति +3 दिन)	एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा की तिथि	विलंब दिनों में	सूद की राशि में (₹ में)
2014-15	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.1 दिनांक: 03.04.2014	2,02,41,00,000	07.04.2014	10-04-2014 30-05-2014	02.05.2014	22	1,46,40,065.75
	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.34 दिनांक: 23.05.2014	3,11,00,00,000	27.05.2014	30-05-2014	06.06.2014	8	81,79,726.03
	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.61 दिनांक: 19.08.2014	2,56,40,86,000	22.08.2014	31-08-2014	06.09.2014	7	59,00,910.25
	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.114 दिनांक: 08.01.2015	1,89,86,38,000	09.01.2015	12-01-2015	25.02.2015	45	2,80,89,438.90
	योग	9,59,68,24,000					5,68,10,140.93
2015-16	सं. J-12014/3/2015-MGNREGA-V क्रम सं.3 दिनांक: 07.04.2015	2,37,54,17,000	10.04.2015	13-04-2015	26.05.2015	43	3,35,81,237.59
	सं. J-12014/3/2015-MGNREGA-V क्रम सं.44 दिनांक: 06.07.2015	7,86,58,09,000	08.07.2015	11-07-2015	23.07.2015	12	3,10,32,232.77
	योग	10,24,12,26,000					6,46,13,470.36
2016-17	F. No. G-31011/3/2016-MGNREGA-V क्रम सं.81 दिनांक: 24.06.2016	2,35,00,00,000	30.06.2016	03-07-2016	27.07.2016	24	1,85,42,465.75
	F. No. G-31011/3/2016-MGNREGA-V (Pt-II) क्रम सं.108 दिनांक: 12.09.2016	1,17,32,50,000	16.09.2016	19-09-2016	10.10.2016	21	81,00,246.58
	F. No. G-31011/3/2013-MGNREGA-V) pt-II) क्रम सं.117 दिनांक: 02.11.2016	46,93,00,000	08.11.2016	11-11-2016	06.12.2016	25	38,57,260.27
	योग	3,99,25,50,000					3,04,99,972.60

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

वर्ष	केन्द्र सरकार का विमुक्ति आदेश एवं तिथि	विमुक्त राशि (₹ में)	राज्य कोषागार में प्राप्ति की तिथि	अनुग्रह की अवधि (राज्य कोषागार में प्राप्ति +3 दिन)	एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा की तिथि	विलंब दिनों में	सूद की राशि में (₹ में)
2017-18	G-31011/3/2016-MGNREGA-V (Pt-II) क्रम सं.186 दिनांक 31/03/2017	98,26,60,000	31.03.2017	03-04-2017	20.05.2017	47	1,51,84,116.16
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं. 4 दिनांक 10/04/2017	1,32,96,85,000	18.04.2017	21-04-2017	24.05.2017	33	1,44,26,171.51
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.25 दिनांक 25/05/2017	50,00,00,000	30.05.2017	02-06-2017	29.06.2017	27	44,38,356.16
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.56 दिनांक 22/06/2017	50,00,00,000	27.06.2017	30-06-2017	17.07.2017	17	27,94,520.55
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.73 दिनांक 13/07/2017-	50,00,00,000	20.07.2017	23-07-2017	25.08.2017	33	54,24,657.53
	31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.93 दिनांक 21/07/2017-	44,18,01,000	25.07.2017	28-07-2017		28	40,66,990.03
	F. No. G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं. 109 दिनांक: 11.09.2017-₹ 6589.43लाख एवं G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.124 दिनांक 11.09.2017 ₹4418 lakh	1,10,07,43,000	13.09.2017	16-09-2017	09.10.2017	23	83,23,426.52
	F. No. G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.206 दिनांक 06.02.2018	90,62,41,000	08.02.2018	11-02-2018	13.03.2018	30	89,38,267.40
	योग	6,26,11,30,000					6,35,96,505.86

वर्ष	केन्द्र सरकार का विमुक्ति आदेश एवं तिथि	विमुक्त राशि (₹ में)	राज्य कोषागार में प्राप्ति की तिथि	अनुग्रह की अवधि (राज्य कोषागार में प्राप्ति +3 दिन)	एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा की तिथि	विलंब दिनों में	सूद की राशि में (₹ में)
2018-19	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.5 दिनांक 09.04.2018	2,05,26,71,000	11.04.2018	14-04-2018	15.05.2018	31	2,09,20,372.93
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.73 दिनांक 09/07/2018	2,41,54,46,000	13.07.2018	16-07-2018	21.07.2018	5	39,70,596.16
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.86 दिनांक 17/07/2018	78,96,67,000	20.07.2018	23-07-2018	06.08.2018	14	36,34,631.67
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.112 दिनांक 01/11/2018	18,00,00,000	02.11.2018	05-11-2018	09.01.2019	65	38,46,575.34
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.114 दिनांक 15/11/2018	18,66,00,000	20.11.2018	23-11-2018	05.02.2019	74	45,39,747.95
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.157 दिनांक 01/02/2019	31,85,63,000	05.02.2019	08-02-2019	08.03.2019	28	29,32,525.15
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.188 दिनांक 22/02/2019	32,89,74,000	26.02.2019	01-03-2019	25.03.2019	24	25,95,740.05
	योग	6,27,19,21,000					4,24,40,189.26
	कुल योग	36,36,36,51,000				5 से 74	25,79,60,279.01

(स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट -2.2.28
(संदर्भ: कंडिका -2.2.11.5; पृष्ठ -83)
शिकायतें एवं इनकी स्थिति के बारे को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	जिला	के द्वारा दर्ज शिकायत			के विरुद्ध दर्ज शिकायत						स्थिति			
		नागरिक	मजदूर	अन्य	कुल	ग्रां. पं.	प्रखण्ड पंचायत	पी.ओ.	जि.प.	डी. पी. सी.	लागू करने वाली एजेन्सी	लंबित	अग्रसरित	निपटान
1.	बेगूसराय	13	31	2	46	37	0	6	0	1	2	46	0	0
2.	भागलपुर	13	367	0	380	375	0	1	2	1	1	379	1	0
3.	गया	12	41	0	53	44	0	3	3	2	1	50	3	0
4.	पटना	28	12	8	48	31	1	3	3	9	1	38	10	0
5.	पूर्वी चम्पारण	21	31	5	57	48	1	5	0	3	0	50	7	0
6.	पूर्णियाँ	17	09	1	27	16	2	6	1	2	0	27	0	0
7.	सारण	18	21	2	41	32	0	7	1	1	0	39	2	0
8.	समस्तीपुर	33	28	2	63	39	1	12	1	10	0	36	18	9
9.	सहरसा	10	25	2	37	32	1	1	1	1	1	33	2	2
कुल		165	565	22	752	654	6	44	12	30	6	698	43	11

(स्रोत: नरेंगासॉफ्ट)


(अन्य: जिसमें सम्मिलित है ग्रा.पं., पी.ओ., डी.पी.सी., एन.जी.ओ., वी.आई.पी., मीडिया, क्रियान्वित एजेन्सी, राज्य, ग्रा.वि.मं., सामाजिक अंकेक्षण, इंजीनियर तथा बैंक)

परिशिष्ट -2.2.29

(संदर्भ: कंडिका -2.2.12; पृष्ठ -84)

संयुक्त भौतिक सत्यापन का प्रतिफल

जिला	प्रखंड	इकाई का नाम	कार्य का कोड/ योजना सं. (वर्ष), कार्य का नाम	लेखापरीक्षा परिणाम	फोटोग्राफ
बेगूसराय	बरौनी	ग्रा.प. पपरौर	RC/20267251 (2017-18) महेन्द्र सिंह के घर से कैलाश रजक के घर तक मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग	सिर्फ मिट्टी कार्य पाया गया, ईट सोलिंग नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि - ₹ 2.56 लाख, व्यय— ₹ 0.30 लाख,	
बेगूसराय	बरौनी	ग्रा.प. बभनगामा	RC/20311826 खखोरन सिंह के घर से पंकज सिंह के घर तक मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग	सिर्फ मिट्टी कार्य पाया गया, ईट सोलिंग नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि— ₹ 1.05 लाख, व्यय - ₹ 0.50 लाख,	
गया	बथानी	ग्रा. प. बथानी	20221530 (2016-17) ग्रा. पं. चौसण्डी में सड़क किनारे वृक्षारोपण।	कार्यस्थल पर पौधे नहीं पाये गए। प्राक्कलित राशि— ₹ 6.35 लाख व्यय—₹ 2.29 लाख	
पटना	बेलछी	प.स. बेलछी	कार्य कोड—0501007 / एस.के./ 897 (2013—14) बेलछी प्रखंड में मनरेगा भवन का निर्माण	मनरेगा भवन के निर्माण में ₹ 31.23 लाख के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹ 10 लाख का व्यय किया गया, परन्तु मनरेगा भवन को नवम्बर 2019 से अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया।	

पटना	बेलछी	ग्रा. पं. कोरारी	कार्य कोड-0501007 / एस.के./903 (01/2013-14) ग्रा. पं कोरारी में मनरेगा भवन का निर्माण	मनरेगा भवन के निर्माण में ₹ 10 लाख के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹ 6.58 लाख का व्यय नवम्बर 2019 तक किया गया। भवन को पूर्ण पाया गया परन्तु पेन्टिंग का कार्य नहीं किया गया था। यह भवन मनरेगा कार्यालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा था।	
पटना	पुनपुन	पं.स. पुनपुन	मनरेगा भवन 01/2013-14 पुनपुन प्रखण्ड में मनरेगा भवन का निर्माण	मनरेगा भवन के निर्माण में ₹ 31.23 लाख के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹ 9.15 लाख का व्यय अक्टूबर 2014 तक किया गया था, परन्तु सिर्फ प्लिंथ का कार्य किया गया था तथा कार्य को छोड़ दिया गया था (सितम्बर 2019)।	
पटना	पुनपुन	ग्रा. पं. पोठही	05/16-17 ग्राम पंचायत सरैया में उक्तमित मध्य विद्यालय में मिट्टी भराई एवं समतलीकरण का कार्य	स्थल निरीक्षण के दौरान 52,640 घनफीट का ही मिट्टी कार्य पाया गया जबकि मापी पुस्त में 1,34,006 घनफीट का कार्य दर्ज किया गया था। इस प्रकार, 81,366 घनफीट का अधिक कार्य दर्ज किया गया था तथा इसके लिए ₹ 4,11,171 का अधिक भुगतान किया गया था।	
पटना	पुनपुन	ग्रा. पं. पोठही	01/14-15 ग्राम गनीपार में ईट सोलिंग, पी. सी.सी. तथा नाली निर्माण	साईनबोर्ड नहीं पाया गया परन्तु योजना सं. 9/13-14 जो ईट सोलिंग एवं नली के निर्माण से संबंधित था का साईनबोर्ड पाया गया जो यह इंगित किया कि कार्य को पाँच वर्षों के अंदर ही पुनः कार्यान्वित कराया गया था। पीसीसी कार्य की मापी 5,633.90 घनफीट अर्थात 159.56 घनमीटर पाई गई लेकिन मापी पुस्त में 201.47 घनमीटर पीसीसी कार्य दर्ज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.42 लाख (201.47 – 159.56 @ ₹ 3,393.63) का अधिक भुगतान किया गया। मापी पुस्त के अनुसार ₹ 17,280 के मूल्य का ईट सोलिंग कार्य किया गया था परन्तु यह कार्य पूर्व में ही योजना सं. 9/13-14 में कराया गया था। पीआरएस द्वारा योजना संचिका (9/13-14) प्रस्तुत नहीं किया गया। पीआरएस द्वारा बताया गया कि संचिका उसे सुपुर्द नहीं किया गया था।	 

पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. रुपौलिया	आई.एफ. /20234577 2016-17 राम अयोध्या राय के निजी जमीन में मवेशी छावनी का निर्माण।	मवेशी छावनी का उपयोग अन्य उद्देश्य हेतु किया गया था, जानवरों के लिए नहीं। प्राक्कलित राशि— ₹ 1.38 लाख व्यय— ₹ 1.12 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. रुपौलिया	आई.एफ. /20258717 2017-18 रामनरेश राम के निजी जमीन में मुर्गी पालन आश्रय का निर्माण।	मुर्गी पालन आश्रय भवन अपूर्ण था। इसके छत से संबंधित कार्य शेष था। प्राक्कलित राशि— ₹ 3.38 लाख व्यय— ₹ 3.08 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. फेनहारा	आर.सी. /20187286 2015-16 मो. खुर्शीद के घर से कटीव के घर तक मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग का कार्य	केवल 20 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य ही किया गया था। ईट सोलिंग कार्य नहीं किया गया था। कार्य अपूर्ण था। प्राक्कलित राशि— ₹ 1.12 लाख व्यय— ₹ 0.16 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. पकड़ी दीक्षित	आर.सी. /20160175 2014-15 मोहर राय के घर से देवस्थान तक मिट्टी कार्य	केवल 25 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य ही किया गया था। प्राक्कलित राशि— ₹ 3.47 लाख, व्यय— ₹ 0.76 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. परसौनी वाजिद	आर.सी. /20160569 2014-15 आनन्द ठाकुर के जमीन से महंथ बिष्णु गोसाई के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई	केवल 20 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य ही किया गया था। प्राक्कलित राशि— ₹ 1.80 लाख, व्यय— ₹ 0.34 लाख।	

समस्तीपुर	दलसिंहसराय	ग्रा.प. बम्बईया हरलाल	आर.सी. -20241375 (2016-17) डोमन पासवान के घर से बहादुर पासवान के घर तक सड़क में मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग	ईट सोलिंग कार्य नहीं किया गया था। जमीन के विवाद तथा गाँव की राजनीति के कारण कार्य रुका हुआ था। प्राक्कलित राशि—₹ 4.30 लाख, व्यय—₹ 0.63 लाख।	
सहरसा	बनमा ईटहरी	ग्रा.प. रसलपुर	आर.सी. -20254940 (2016-17) मेघनाथ के घर से छतरु मालाकार के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईट सोलिंग तथा पी. सी.सी. कार्य	गाँव के विवाद के कारण कार्य रुका हुआ था। प्राक्कलित राशि—₹ 7.73 लाख, व्यय—₹ 0.93 लाख।	
सहरसा	बनमा ईटहरी	ग्रा.प. महारस	आरसी -20209724 (2015-16) नरसिंह के घर से जर्नादन के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईट सोलिंग तथा पी. सी.सी. कार्य।	ग्रामीणों ने कहा कि यदि पी सी सी निर्माण के कारण सड़क की ऊँचाई बढ़ी तो घरों में जल जमाव की संभावना हो सकती है। इस कारण से पीसीसी कार्य नहीं किया गया। प्राक्कलित राशि—₹ 1.30 लाख, व्यय—₹ 0.80 लाख।	
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	ग्रा.प. सरडीहा	आरसी -20271781 (2017-18) धोबी दास के घर से पिंटू राम के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईट सोलिंग तथा पी. सी.सी. कार्य।	कामगारों को भुगतान नहीं होने के कारण कार्य बन्द था। व्यय—₹ 0.26 लाख	
सारण	लहलादपुर	ग्रा.प. कटेयां	050910600/ डी.पी./20264833 (2018-19) हरेराम ओझा के जमीन में वृक्षारोपण	प्राक्कलित राशि ₹ 2 लाख, के विरुद्ध ₹ 0.05 लाख का व्यय किया गया। आगे, मापी पुस्त में गेबियन के लिए ₹ 0.78 लाख दर्ज किया गया था परंतु भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यस्थल पर गेबियन नहीं पाया गया।	

सारण	लहलादपुर	ग्रा.प. कटेयां	0509016007/ डी.पी./20267411 (2018-19) संजय ओझा के निजी जमीन में वृक्षारोपण	प्राक्कलित राशि ₹ 2 लाख, के विरुद्ध ₹0.05 लाख का व्यय किया गया था। आगे, मापी पुस्त में गेबियन के लिए ₹ 0.78 लाख दर्ज किया गया था परंतु भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यस्थल पर गेबियन नहीं पाया गया।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा. पं ओल्हानपुर	0509007019/ एस.के./16349 (2015-16) ग्रा.पं. ओल्हानपुर में मनरेगा भवन का निर्माण	इस भवन का प्रयोग व्यवसायिक उद्देश्य से किया जा रहा था एवं मनरेगा कार्यालय इस भवन में नहीं चल रहा था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. भुआलपुर	0509007021/ आर.सी./20310116 (2018-19) श्रीराम सिंह के जमीन से सत्य साईं हाई स्कूल तक सड़क में मिट्टी कार्य	भौतिक दृष्टि में सड़क की ऊँचाई एक फीट थी परंतु मापी पुस्त के अनुसार यह ऊँचाई तीन से चार फीट थी। प्राक्कलित राशि—₹ 9.72 लाख, व्यय—₹ 9.54 लाख।	
बेगूसराय	साम्हो अक्हा	ग्रा.प. सैदपुर सल्हा बरार-2	आर.सी. / 20274064 (2017-18) मिट्टी भराई तथा ईंट सोलिंग कार्य	ईंट सोलिंग का कार्य लगभग 50 फीट सड़क में मौजूद नहीं था। पीआरएस तथा जेई ने कहा कि बाढ़ के कारण सड़क खराब था। प्राक्कलित राशि—₹ 9.93 लाख, व्यय— ₹ 9.83 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. बखरी	आई.ए.वाई. /1099123 (2018-19) आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं। प्राक्कलित राशि—₹ 0.16 लाख, व्यय—₹ 0.02 लाख।	

पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. परसौनी वाजिद	आई.सी. /20267582 (2018-19) तपस्या स्थल से पश्चिमी बोर्ड रोड तक मिट्टी भराई कार्य	मिट्टी भराई कार्य किया गया था परंतु समतलीकरण कार्य नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि—₹ 9.60 लाख, व्यय—₹ 5.42 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. परसौनी वाजिद	आर.सी. /20252887 (2016-17) वार्ड सं. 14 में फूलन राम के घर से बिरेन्द्र राम के घर तक पीसीसी कार्य	पीसीसी कार्य लगभग 15 फीट सड़क में नहीं किया गया। प्राक्कलित राशि—₹ 9.93 लाख, व्यय—₹ 9.41 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. खान पिपरा	आई.ए.वाई. /1055652 (2018-19) आई.ए.वाई. अन्तर्गत घर का निर्माण	घर का निर्माण किया गया था लेकिन छत एसबेस्टेस से ढँका था। प्राक्कलित राशि— ₹ 0.16 लाख, व्यय— ₹ 0.03 लाख।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	डी.पी./20264513 (2018-19) वृक्षारोपण कार्य	हैण्ड पंप काम नहीं कर रहा था, 400 गैबियन में सिर्फ 50 गैबियन ही मौजूद थे। 2,400 पौधों में से सिर्फ 1,100 पौधे जीवित थे।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	डी.पी.//20267591 (2018-19) वृक्षारोपण कार्य	गैबियन नहीं पाये गये, 1,000 पौधों में से सिर्फ 100 पौधे जीवित थे।	

समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	आई.एफ. / आई. ए.वाई./ 247363 (2015-16)	घर का निर्माण किया गया था लेकिन छत का निर्माण नहीं किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	रामानन्द शर्मा, पिता— शिवेश्वर शर्मा के घर शौचालय का निर्माण	निर्मित नहीं	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. गोरई	आईएफ / आईएवाई/ 360997 (2015-16) आईएवाई घर का निर्माण	आईएवाई घर का निर्माण नहीं किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. गोरई	डीपी/20248689 (2017-18) वृक्षारोपण कार्य	गैबियन नहीं पाया गया, अधिकतर पौधे जीवित नहीं थे। 12 हैंडपंपों के अधिष्ठापन हेतु भुगतान किया गया था, परंतु सिर्फ 4 हैंडपंप कार्यस्थल पर अधिष्ठापित पाये गये, जिसके लिए राशि ₹ 0.85 लाख (10,600 x 8) का अधिक भुगतान किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. खारसण्ड पश्चिमी	आई.ए.वाई./ 1151853 (2017-18) आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. खारसण्ड पश्चिमी	आरसी/ 20201467 (2015-16) मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग	ईट सोलिंग का कार्य नहीं किया गया था।	

समस्तीपुर	दलसिंहसराय	ग्रा.प. बम्बईया हरलाल	आईसी/38699 (2015-16) बेगुसराय सीमान से देवेन्द्र चौधरी के घर तक बाहा उड़ाही कार्य	बाहा उड़ाही कार्य कुछ ही भागों में हुआ था। प्राक्कलित राशि- ₹ 1.40 लाख, व्यय- ₹ 0.17 लाख।	
सहरसा	बनमा इटहरी	ग्रा.प. जमालनगर	आरसी/ 20300426 (2017-18) मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग	सिर्फ मिट्टी कार्य किया गया था तथा ईट सोलिंग कार्य नहीं किया गया था।	
पटना	बेलछी	ग्रा.प. कोरारी	2016-17, मिट्टी भराई कार्य (अलग निर्माण कार्य)	कार्य अपूर्ण था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. सौठा	2018-19, ईट सोलिंग कार्य	सिर्फ मिट्टी कार्य किया गया था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. सौठा	2017-18 निजी जमीन पर तालाब निर्माण (मनोवर आलम)	यह योजना पुराने तालाब के जिर्णोद्धार (उड़ाही) से संबंधित था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. सौठा	2017-18 निजी जमीन पर तालाब निर्माण (मो. नैयर आलम)	यह योजना पुराने तालाब के जिर्णोद्धार (उड़ाही) से संबंधित था।	

पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. अकम्बा	2018-19, मिट्टी भराई तथा इट सोलिंग कार्य	साईन बोर्ड नहीं पाया गया। अन्य कार्य के साईन बोर्ड से स्पष्ट था कि इन्टरलॉकिंग कार्य पिछले वर्ष (2017-18) किया गया था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. अकम्बा	2017-18, वृक्षारोपण कार्य	कार्यस्थल पर कोई पौधा जीवित नहीं पाया गया।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. अकम्बा	2017-18 आवास में मिट्टी भराई	यह योजना महादलित टोला के घर में मिट्टी भराई (अस्वीकार्य कार्य) का था। प्राक्कलित राशि—₹ 3.10 लाख व्यय—₹ 3.05 लाख	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प.निज गेहुँयां	2017-18 निजी भूमि में तालाब का निर्माण (इसाक)	यह योजना पुराने तालाब के जीर्णोद्धार (उड़ाही) का था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प.निज गेहुँयां	2017-18 निजी भूमि में तालाब का निर्माण (जफर)	यह योजना पुराने तालाब के जीर्णोद्धार (उड़ाही) का था।	

सारण	लहलादपुर	ग्रा.प. बनपुरा	2018-19, कब्रिस्तान में मिट्टी भराई	समतलीकरण कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. नौतन	2018-19, मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग का कार्य	ईट सोलिंग का कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. नौतन	2017-18, माही नदी का जीर्णोद्धार (उड़ाही)	माही नदी में गाद पाये गये थे।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. ओल्हानपुर	2017-18, मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग कार्य	ईट सोलिंग का कार्य कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. ओल्हानपुर	2017-18, मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग का कार्य	ईट सोलिंग का कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. भुआलपुर	2018-19, कब्रिस्तान में मिट्टी भराई तथा समतलीकरण कार्य	समतलीकरण का कार्य नहीं किया गया था।	

भागलपुर	शाहकुण्ड	ग्रा. पं. अम्बा	कार्य कोड-89007 सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य।	कार्यस्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। स्थल पर केवल एक कार्यरत हैण्डपम्प पाया गया। प्राक्कलित राशि- ₹ 8.56 लाख व्यय- ₹ 0.21 लाख	
भागलपुर	शाहकुण्ड	ग्रा.प.बेलथू	कार्य कोड -170185 आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 0.16 लाख, व्यय- ₹ 0.01 लाख।	
भागलपुर	शाहकुण्ड	ग्रा.प. हरनथ	कार्य कोड -20196427 निजी भूमि में वृक्षारोपण	कार्यस्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। प्राक्कलित राशि- ₹ 2.09 लाख, व्यय- ₹ 0.02 लाख।	
गया	बथानी	ग्रा.प. खुखड़ी	कार्य कोड -548248 आई.ए.वाई. घर का निर्माण।	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 0.17 लाख, व्यय- ₹ 0.03 लाख।	
गया	टिकारी	ग्रा.प. दिघौरा	कार्य कोड-20283584. निजी भूमि में वृक्षारोपण	कार्यस्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। प्राक्कलित राशि- ₹ 2.17 लाख, व्यय- ₹ 0.02 लाख।	
गया	बथानी	ग्रा.प. बथानी	कार्य कोड-549028, आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 0.17 लाख, व्यय- ₹ 0.03 लाख।	
कुल			57 कार्य		

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन)

परिशिष्ट -2.2.30

(संदर्भ: कंडिका -2.2.13; पृष्ठ -85)

लाभार्थी सर्वेक्षण के प्रतिफल को दर्शाती विवरणी

लाभार्थी प्रश्न	लाभार्थियों का जवाब		
	हाँ	नहीं	कुल
वर्ष में रोजगार की पात्रता	429	374	803
मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी	651	152	803
किये गये कार्यों की मात्रा के बारे में जानकारी	286	517	803
दिनांकित प्राप्ति प्राप्त हुआ	166	637	803
जॉब कार्ड में पी.आर.एस. या मेट के द्वारा समय पर प्रविष्टि	554	249	803
रोजगार के लिए आवेदन दिया गया तथा दिनांकित प्राप्ति प्राप्त हुआ	194	607	801
रोजगार न दे पाने की स्थिति में देय बेरोजगारी भत्ता	0	663	663
कार्यस्थल की सुविधाएँ उपलब्ध थी अथवा नहीं	506	277	783
ग्रामसभा बैठक में भाग लिया	331	454	785
कार्यों का विवरणी को सार्वजनिक स्थल/सरकारी मकान पर प्रदर्शित होना	381	422	803
अधिकारी के द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण	347	455	802
समाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी	68	735	803
मनरेगा ने जीवन में परिवर्तन लाया	166	637	803
मनरेगा ने राजस्व आय क्षमता बढ़ाया	115	688	803
पंजीयन के लिए मौखिक या लिखित आवेदन	मौखिक-787, लिखित-14		
एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया गया?	0 से 30 दिन-187, 31 से 60 दिन - 153, 60 दिन व अधिक-108, याद नहीं -300, कार्य नहीं-29		
कार्यों का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया गया?	पी.आर.एस.- 654, मेट- 44, मुखिया-70, पी.आर.एस एवं मुखिया- 7		
मजदूरी का भुगतान कितने दिनों तक किया गया?	1 महीना के भीतर-399, 1-2 महीने-317, 2-3 महीने-46, कार्य नहीं-9, 3 महीने से अधिक- 3, भुगतान नहीं- 1		
भुगतान कैसे किया गया?	बैंक-793, डाक घर- 3		

(स्रोत: लाभार्थी सर्वेक्षण)

परिशिष्ट -2.2.31

(संदर्भ: कडिका -2.2.15; पृष्ठ-86)

नमूना जाँचित ग्रा0 पं. के अभिलेखों के संधारण को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	पंजी का नाम	पंजी में प्रविष्टि की विवरणी	ग्रा.पं. द्वारा अभिलेखों के संधारण की स्थिति			
			संधारित	आंशिक संधारित	असंधारित	अनुपलब्ध
1	पंजी-I (जॉब कार्ड आवेदन, जॉब कार्ड पंजीकरण, जॉब कार्ड निर्गत तथा रोजगार प्रतिवेदन पंजी)	इस पंजी में चार भाग है- अ, ब, स तथा द: भाग अ: ऑकड़ों को नरेगासॉफ्ट (ग्रा.पं. का होम पेज) से डाउनलोड कर प्रिंट किया जाना तथा उसे साटा जाना भाग ब: यह भाग पीआरएस के द्वारा जॉब कार्ड के लिए पंजीयन का आवेदन प्राप्त होने के उपरांत भरा जाना है तथा उसके अनुसार निर्णय लिया जाना है। भाग स: ऑकड़ों को नरेगासॉफ्ट से डाउनलोड तथा प्रिंट किया जाना तथा त्रैमासिक आधार पर भाग ब के बाद पेस्ट किया जाना। यदि जॉब कार्ड के आवेदन की पावती प्राप्ति नहीं हो तो कुछ भी पेस्ट किये जाने की आवश्यकता नहीं है। भाग द: इस भाग में जॉब कार्ड की विस्तृत विवरणी समाहित है जो वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान रोजगार प्राप्त हुआ। ऑकड़ों को नरेगासॉफ्ट (ग्रा.पं. का होम पेज) से प्रिंट तथा पेस्ट किया जाना।	3	18	9	24
2	पंजी-II (ग्राम सभा बैठक, कार्यवाही, प्रस्ताव प्राथमिकता सूची पंजी)	इस पंजी में प्राथमिकता सूची से संबंधित निर्णय, कार्यों का अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकनों पर चर्चा एवं उस पर ए.टी.आर. से संबंधित ग्राम सभा की बैठकों तथा कार्यवाहियों को दर्ज किया जाता है।	7	32	8	7
3	पंजी-III (रोजगार माँग पंजी, आवंटन एवं मजदूरी भुगतान पंजी)	यह पंजी पी.आर.एस. के द्वारा संधारित किया जाता है तथा पूर्ण रूप से हस्तलिखित है। इसमें कार्यों के माँग की विस्तृत विवरणी तथा आवंटन एवं मजदूरी भुगतान समाहित है। यह पंजी मासिक आधार पर संधारित किया जाता है।	0	14	13	27
4	पंजी-IV (कार्य पंजी)	इस पंजी में दो भाग है। इसे ग्रा.पं. का होम पेज से प्रिंट तथा पंजी में पेस्ट किया जाना।	1	13	9	31
5	पंजी-V (कार्य पंजी)	परिसंपत्ति पंजी को अचल परिसंपत्ति पंजी के नाम से भी जाना जाता है, साधारणतः अभिलेखों का भौतिक रूप है जो कि मनरेगा के तहत कुल सृजित परिसंपत्ति को स्पष्टतः चिन्हित करता है।	1	10	13	30
6	पंजी-VI (शिकायत पंजी)	नरेगा सॉफ्ट से पंजी का प्रिंट तथा पेस्ट किया जाना। विवरणी जैसे कि बढ़ोतरी संख्या एवं ब्यौरा की गई कार्रवाई एवं की गई कार्रवाई के दिनांक को पंजी से नियमित रूप से एम.आई. एस. में अद्यतन किया जाना।	0	4	16	34
7	पंजी-VII (सामग्री पंजी)	नरेगा सॉफ्ट (ग्रा.पं. का होम पेज) से प्रिंट तथा पेस्ट किया जाना। कॉलम सं0 1 से 11 पूर्व से भरा होता है तथा कॉलम सं0 12 से 14 हाथ से भरा जाय।	2	11	8	33

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.1(अ)
(संदर्भ: कड़िका -3.1.3.1; पृष्ठ-90)
बिहार महादलित विकास मिशन, पटना (2018-19)
31.03.2019 को रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तर्शेषों में अंतर

क्र. सं.	बैंक का नाम	पता	खाता संख्या	बचत अथवा चालू खाता	रोकड़ बही के अनुसार शेष (31.03.2019 को)	बैंक के अनुसार शेष (31.03.2019 को)	अंतर
	2	3	4	5	6	7	8
1	कॉरपोरेशन बैंक	दानापुर	520101067608740	बचत	0.00	799449.00	799449.00
2	एच.डी.एफ.सी.	बोरिंग रोड	50100132779273	बचत	0.00	485222.00	485222.00
3	एस.बी.आई.	सिचाई भवन	31921734480	बचत	1561716.00	2231521.50	669805.50
4	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के.नगर	441910110004195	बचत	128499773.32	8725244.00	6449611.93
5	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के.नगर	441910110006673	बचत		126224141.25	
6	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009141	बचत	1242545130.58	1477079241.88	234534111.30
7	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009425	बचत	64386053.00	69317430.00	4931377.00
8	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009424	बचत	15146123.00	17062612.00	1916489.00
9	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101010592	बचत	3338034.00	0.70	-3538033.30
10	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राजेन्द्र नगर	3272826536	बचत	8897005.00	9378716.00	481711.00
11	मध्या (दक्षिण) बिहार बैंक	कंकड़बाग	73212100011655	चालू	9973378.00	0.00	-9973378.00
12	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	मुजफ्फरपुर	1000011030004078	बचत	4904993.00		-4904993.00
13	एस.बी.आई.	सिचाई भवन	30653007828	बचत	550818328.93	587654153.87	36835824.94
14	पी.एल. खाता	सिचाई भवन कोषागार	पी.टी.एस.पी.एल.ए.-012 (PLA 264)	अनु.	4856323840.00	4856323840.00	0.00
कुल					688659437.83	7155281572.20	268687197.37

परिशिष्ट -3.1.1 (ब)
(संदर्भ: कडिका -3.1.3.1; पृष्ठ-90)
31.03.2018 को रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तर्शेषों में अंतर

क्र. सं.	बैंक का नाम	पता	खाता संख्या	बचत अथवा चालू खाता	रोकड़ बही के अनुसार शेष (31.03.2018 को)	बैंक के अनुसार शेष (31.03.2018 को)	अंतर
	1	2	3	4	5	6	7
1	कॉरपोरेशन बैंक	दानापुर	520101067608740	बचत	0.00	772070.00	772070.00
2	एच.डी.एफ.सी.	बोरिंग रोड	50100132779273	बचत	0.00	468605.00	468605.00
3	आई.सी.आई.सी.आई.	बोरिंग रोड	40401008614	बचत	98429459.63	101637948.63	3208489.00
4	आई.सी.आई.सी.आई.	बोरिंग रोड	40401010322	बचत	4855715.00	6055443.00	1199728.00
5	एस.बी.आई.	सिंचाई भवन	31921734480	बचत	1067841.00	1310572.00	242731.00
6	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के नगर	441910110004195	बचत	123286660.32	8384788.00	6397051.93
7	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के नगर	441910110006673	बचत		121298924.25	
8	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009141	बचत	1134939721.89	1185927008.89	50987287.00
9	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009425	बचत	53737612.00	52395169.00	-1342443.00
10	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009424	बचत	10415608.00	12039374.00	1623766.00
11	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101010592	बचत	3187596.70	3187596.70	0.00
12	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राजेन्द्र नगर	3272826536	बचत	126023785.00	127568113.00	1544328.00
13	मध्य (दक्षिण) बिहार ग्रामीण बैंक	कंकडबाग	73212100011655	चालू	9973378.00	0.00	-9973378.00
14	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	मुजफ्फरपुर	1000011030004078	बचत	4904993.00		-4904993.00
15	एस.बी.आई.	सिंचाई भवन	30653007828	बचत	444529690.05	478958819.74	34429129.69
16	पी.एल. खाता	कोषागार, सिंचाई भवन	पी.टी.एस.पी.एल.ए.-012 (पी.एल.ए.- 264)	अनु.	4119274400.00	4119274400.00	0.00
			कुल		6134626460.59	6219278832.21	84652371.62

परिशिष्ट -3.1.2

(संदर्भ: कड़िका-3.1.3.2; पृष्ठ -91)

रोकड बही में सूद की राशि का नहीं होना/विलंब से अंकित होना

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केनरा बैंक, बोरिंग रोड	1967101009141	बचत	30.04.2017	2788452.00	31.07.2017		3
				31.07.2017	4520266.00	09.09.2017		1
				31.10.2017	4114443.00	16.02.2018		4
				31.01.2017	4178900.00	10.04.2018		14
				30.04.2018	5204278.00	24.07.2018		3
				31.07.2018	7058668.00	19.11.2018		4
				31.10.2018	11031446.00	19.11.2018		1
				31.01.2018			8533504.00	
					38896453.00		8533504.00	
2	केनरा बैंक, बोरिंग रोड	1967101010592	बचत	30.04.17	698.00	31.07.17		3
				31.07.17	728.00	19.09.17		2
				31.10.17	13247.00	01.02.18		3
				31.01.18	27875.00	28.03.18		2
				30.04.18	27204.00	26.07.18		3
				31.07.18	28361.00	01.11.18		3
				31.10.18	28611.00	01.11.18		0
				31.01.19	28863.00	20.02.19		1
				30.04.19			6717.00	
					155587.00		6717.00	

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)
3	केनरा बैंक बोरिंग रोड	1967101009425	बचत	30.04.17	838251	31.07.17		3
				31.07.17	865106	01.09.17		1
				31.10.17	503795	16.02.18		4
				31.01.18	408618	28.03.18		2
				30.04.18	482227	26.07.18		3
				31.07.18	569433	01.11.18		3
				31.10.18	665609	01.11.18		0
				31.01.19	692096	30.04.19		3
कुल					5025135		676082	
4	केनरा बैंक, बोरिंग रोड	1967101009424	बचत	30.04.17	102299	31.07.17		3
				31.07.17	106778	01.09.17		1
				31.10.17	107855	01.02.18		3
				31.01.18	108942	12.04.18		2
				30.04.18	110666	26.07.18		3
				31.07.18	138182	01.11.18		3
				31.10.18	167725	01.11.18		0
				31.01.19			169165	
कुल					842447		169165	
5	बैंक ऑफ इंडिया, एस.के. नगर	441910110004195	बचत	22.05.17	78589	31.07.17		2
				16.08.17	82031	01.09.17		0
				16.11.17	82858	01.02.18		2
				12.02.18	83693	10.04.18		2
				09.05.18	81780	26.07.18		2
				10.08.18	85362	01.11.18		3
				14.11.18	86222			
				13.02.19			87092	
कुल					580535		87092.00	

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)	
6	बैंक ऑफ इंडिया, एस.के. नगर	441910110006673	बचत	01.05.17	1136917	30.07.17		2	
				02.08.17	1186702	01.09.17		1	
				02.11.17	1198667	01.02.18		2	
				02.02.18	1210752	10.04.18		2	
				01.05.18	1183080	26.07.18		2	
				02.08.18	1234887	04.10.18		2	
				01.11.18	1247337				
				01.02.19			1259913		
कुल					8398342		1259913.00		
7	एस.बी.आई. सिंचाई भवन	31921734480	बचत	25.06.17	928832	31.07.17		1	
				25.09.17	4263284	14.03.18		5	
				25.12.17	5500106	14.03.18		5	
				25.03.18	5376174	26.07.18		4	
				25.06.18	4782129	26.07.18		1	
				25.09.18	4849723	01.11.18		1	
				25.12.18			5524073		
				25.03.19			5759069		
कुल					25700248		11283142.00		
8	एस.बी.आई. सिंचाई भवन	30653007828	बचत	25.06.17	928832	31.07.17		1	
				25.09.17	4263284	14.03.18		5	
				25.12.17	5500106	14.03.18		5	
				25.03.18	5376174	26.07.18		4	
				25.06.18	4782129	26.07.18		1	
				25.09.18	4849723	01.11.18		1	
				25.12.18					
				25.03.19					
कुल					25700248		11283142.00		

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)
9	सी.बी.आई., राजेन्द्र नगर	3272826536	बचत	31.05.17	1235980	31.07.17		2
				31.08.17	1248442	01.09.17		0
				30.11.17	1247322	01.02.18		2
				28.02.18	1245918	10.04.18		1
				31.05.18	1286166	27.07.18		2
				31.08.18	508989	04.10.18		1
				30.11.18			91702	
				28.02.19			91599	
कुल					6772817		183301.00	
कुल योग					86466313.00		22221850.00	

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदुरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/लम्बाई		पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
										हेक्टेयर	कि.मी.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	कोडरमा-तिलैया नई ब्रॉड गेज रेललाइन (49.515 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 330.70 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	22.06.11	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	शोभवामरण (रजौली)	नवादा	आर.डी.एफ.	5892665	151	2012-21	100	---	100000	29.05.13
11				चटकरी (रजौली)		आर.डी.एफ.	6086817	151		100	---	100000	
12				कोडावेरिया (रजौली)		आर.डी.एफ.	6213969	151		100	---	100000	
13				षोभवामरण (रजौली)		आर.डी.एफ.	6060290	151		100	---	100000	
14				थमकोल (रजौली)		आर.डी.एफ.	5875971	151		100	---	100000	
15				पार्टोनिया (रजौली)		आर.डी.एफ.	7208267	151		120	---	120000	
16				डौरी (रजौली)		आर.डी.एफ.	1967961	151	2012-21	25	---	25000	
17				बारा (रजौली)		आर.डी.एफ.	1731941	151	2012-21	20	---	20000	
18	टिक्कमट्टी-चांदपुर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.11	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	टिक्कमट्टी-चांदपुर रोड (कटिहार)	पूर्णिया	आर.डी.एफ.	1367985	144	2011-15	---	3.5	10500	28.03.12
19				विनोदपुर माइनर (कटिहार)		आर.डी.एफ.	678359	144	2011-15	---	2.5	6250	
20	मझवै-लखीसराय (37.08-50.10 कि.मी.) सड़क के चौड़ीकरण के लिए 6.50 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	02.11.11	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	बुधौली पी.एफ.	मुंगेर	आर.डी.एफ.	1558557	144	2011-16	13		32500	28.03.12
21				लखीसराय-माजवै पथ		आयरन गेबियन	134786	144	2011-16	0	0	45	
22	एसएच-14 भभुआ-बक्सर (0-45.2 कि.मी.) सड़क के चौड़ीकरण के लिए 22.6 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	03.05.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	भैरबपुर से भगवानपुर	कैमूर	आयरन गेबियन	4746060	168	10 वर्ष	---	---	1410	27.03.14
23				खडकीखुर्द (अधौरा)		आर.डी.एफ.	3817370	168	2013-18	45.2	---	45200	
24	(ढाबेली-टेरागाछ मार्ग) (0.0 किमी से 0.6 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 3.9 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	26.08.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	रानीगंज वृक्षवाटिका	अररिया	आर.डी.एफ.	6835802	168	2013-25	8	---	20000	05.12.13
25				अररिया शहरी क्षेत्र		आयरन गेबियन	267800	168	2013-17	---	---	106	
26	एसएच.-88 के बरुना पुल-रसियारी सड़क (0 किमी से 73 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 38.805 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	30.08.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	उल्लेख नहीं है	बेगूसराय	पथ तट	12905609	176	2013-24	---	12	11340	12.03.14
27				डुमरांग लाइन नहर (परमडीह से केशठ)	बांका	आर.डी.एफ.	7756284	176	10 वर्ष	77.61	---	85371	

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदुरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/लम्बाई हेक्टेयर		पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	एस.एच.-88 (72 किमी से 124 किमी) के काइना-राशियारी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17.71 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	09.10.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	महुँआस धनियारी (कटोरिया)	बांका	आर.डी.एफ.	4133888	176	10 वर्ष	35.42	---	38962	12.03.14
29				बेनीपुर (दरमंगा) का शहरी क्षेत्र	मिथिला	आयरन गेबियन	5235730	176	2013-24	---	---	1124	
30	नालंदा के राजगीर में मौजूदा रोपवे से सटे एरियल रोपवे सिस्टम के निर्माण के लिए 1.2348 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	01.01.14	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	मौजारसीसा (हिलसा)	नालंदा	आर.डी.एफ.	3809860	194	2014-26	1.25	---	3125	12.06.15
31	मीरगाँव-भागतीपट्टी-समौर रोड पर गोपालगंज जिला में श्रीमती बबली राय द्वारा आ.ओ.सी.एल. रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के हेतु 0.00855 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	07.08.14	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	उपलब्ध नहीं	गोपालगंज	आयरन गेबियन	274720	184	11 वर्ष	---	---	50	15.09.14
32	बिहार राज्य के गया जिले के सपनेरी गाँव में स्टेडियम निर्माण के लिए 0.48564 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	23.12.14	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	नादिरा (खिजरसराय)	गया	आर.डी.एफ.	1137112	186	2014-24	0.4	---	1000	28.01.15
33	गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारसरीफ सड़क (0.0 किमी से 92.935 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 125.92 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.07.15	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	घाटबख्शीला (रजौली)	नवादा	आर.डी.एफ.	20924083	206	2016-27	66	---	165000	13.11.16
34				साघमनझगाँव (रजौली)		आर.डी.एफ.	13762855	206	2016-27	60	---	150000	
35				लोधवे (खटियान)	गया	आर.डी.एफ.	20075834	206	2016-26	126	---	315000	
36	पटना जिले में पटना-गया-डोभी सड़क (0-36 किलोमीटर) के चौड़ीकरण के लिए 17.8288 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	04.10.10	16.05.12	सड़क के किनारे	पटना	रैखिक	1828675	114	2010-15	---	---	4458	22.02.12
37	एकतारा पी.एफ. में काकोलत वाटर फॉल में इको टूरिज्म के विकास के लिए 4.696 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.12.13	26.02.19	एकतारा पी.एफ.	नवादा	आर.डी.एफ.	2497326	176	12 वर्ष	5	---	12500	02.02.15

क्र. स.	क्र. 1	क्र. 2	क्र. 3	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदूरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल / लम्बाई		पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
												हेक्टेयर	कि.मी.		
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															

क्र. स.	क्र. डायवर्सन केस का नाम			प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदुरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/लम्बाई			पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
	1	2	3									हेक्टेयर	कि.मी.	12		
	46			4	5	परसौनी माइनर (चौनपुर से बलथी) (साहेबगंज)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	47					एस. के. मेडिकल (मुशहरी)		नहर तट	7806042	197	2015-24	—	7	12000		
	48	अररिया में भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत पारसी से चिकानी तक पक्करा होते हुए (0.00 से 2.75 किमी) सड़क चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 1.4437 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	02.02.16	06.06.18		बारा पीएफ (फारबिसगंज)	अररिया	आर.डी.एफ. आर.डी.एफ.	5874056 1549485	197 194	2015-24 2015-27	8.1 3	— —	8896 7500		30.03.16
	49	बिहार के बेगूसराय जिले के मुंगेर घाट पर गंगा नदी पर पुल के एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 2.16 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	05.08.16	09.04.18		परारी (भागवानपुर)	कैमूर	आर.डी.एफ.	1892362	206	2016-26	4.5	—	4500		19.10.16
	50	सीवान में श्री रविकांत द्वारा अंधरा-रघुनाथपुर रोड पर बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट खोलने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0123 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.01.17	03.01.18		उपलब्ध नहीं	गोपालगंज	आयरन गेबियन	278505	237	11 वर्ष	—	—	50		04.02.17
	51	भोजपुर में कोईलवर-बबुरा रोड (2.85 से 12.05 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 10.35 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.02.17	09.04.18		दोनाय (फतेहपुर)	गया	आर.डी.एफ.	4037000	237	2016-28	21	—	38000		14.02.17

क्र. स.	क्र. डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदूरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/ लम्बाई			पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
										हेक्टेयर	कि.मी.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
52	भागलपुर बाईपास (124.175 कि. मी.-140.850 किमी) लंबाई 16.675 कि.मी. में दो लेन सड़क निर्माण (पेव्ड बोल्डर के साथ) के लिए 0.38 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.17	06.04.18	भागलपुर बायपास	भागलपुर	बौंस का गबियान	2967932	242	2017-27	—	—	820	08.11.17	
53	सारण में श्रीमती शिल्पा द्वारा खैरा-मधुरा रोड पर आईओसीएल के रिटेल आउटलेट खोलने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0244 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	26.09.17	09.01.18	उपलब्ध नहीं	सारण	आयरन गेबियन	269200	247	11 वर्ष	—	—	50	31.10.15	
54	सीतामढ़ी में श्री आनंद राय द्वारा मुजफ्फरपुर-सोनबरसा रोड (एसएच-77) पर एस्सार ऑयल का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	26.09.17	13.03.18	एनएच-77 के पास (मौजा-दोस्तपुर, पो- बथनाहा)	सीतामढ़ी	आयरन गेबियन	503810	247	2017-28	—	—	50	30.12.17	
										1614.48	133	2776607		
										कुल				
										310878359				

परिशिष्ट -3.2.2
(कंडिका- 3.2.5.3, पृष्ठ सं.- 103)

वनीकरण योजना के विलंबित निष्पादन के कारण राज्य कैम्पा पर निधि के अतिरिक्त बोझ को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)												
क्र.स.	लायवर्सन केस का नाम	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	क्षेत्रफल/ लम्बाई	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसी से निधि प्राप्ति की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधि	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना ली जानी थी	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना वास्तव में ली गयी	एपीओ में वनीकरण योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)
1	कटोरिया से बांका के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए 47.70 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	जमदहा टोला - राखीया रजदाह (कटोरिया) बांका	बांका	आरडीएफ	45.4 हे०	113500	27.10.10	3443447	2011-12	2013-14	6071134	2627687
		कटकसरा (कटोरिया) बांका	बांका	आरडीएफ	50 हे०	125000	27.10.10	3652070	2011-12	2013-14	6453448	2801378
2	एन.एच.-83 (पटना-गया-डोभी) सड़क के चौड़ीकरण के लिए 65.519 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	तारो (फतेहपुर)	गया	आरडीएफ	135 हे०	337500	28.03.12	15221900	2013-14	2015-16	18830951	3609051
3	765 केवी / एस.सी. सासाराम-फतेहपुर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 0.256 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	कुदरा स्टेशन रोड	कैमुर	लौह मैबियन	—	200	01.12.12	448200	2013-14	2014-15	607961	159761
4	पी.जी.सी.आई.एल. के 765 के.वी. गया सासाराम ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2.0544 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन।	बिक्रमगंज शहर और गया टेकरी रोड	रोहतास तथा गया	लौह मैबियन	—	632	18.10.11	1413636	2012-13	2014-15	1984679	571043
5	गया जिले में राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 4.00 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	वजीरगंज (नवादा मुफस्सिल)	गया	आरडीएफ	8 हे०	20000	16.11.12	1556800	2013-14	2014-15	2464103	907303

क्र.स.	डायवर्सन केस का नाम	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	क्षेत्रफल/लम्बाई	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसी से निधि प्राप्ति की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधि	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना ली जानी थी	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना वास्तव में ली गयी	एपीओ में वनीकरण योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)
6	बी.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड द्वारा एस.एच. -81 के चौड़ीकरण के लिए 102.358 हेक्टेयर (83.565 +18.793) वन भूमि का डायवर्सन भोजपुर में एसएच -81, सककड़ी मोड़-नासिरगंज पथ (0-67.0 कि.मी.) रोहतास एफ.डी. में (67.0-83.25 कि.मी.)	मुनिसिपल एरिया आरा, कोइलवर, बिहिया और शाहपुर में बिहिया नहर तट (बिहिया से धराहरा तक) चेनारी से मल्हीपुर एस.एच.-67 (चेनारी)	भोजपुर	लौह गैबियन	10 किमी	1500	03.10.12	3868737	2013-14	2014-15	4519500	650763
7	पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा सहरसा से गोपालगंज तक 800 के.वी. टी.आर.एल. के लिए 4.2642 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	कवर झोल पक्षी अभयारण्य	भोजपुर	नहर तट	4 किमी	5000	03.10.12	2232030	2013-14	2014-15	4430676	2198646
8	सड़क के चौड़ीकरण हेतु भूमि का विस्तार 17.1 कि.मी. से 18.8 कि.मी. और 35.2 कि.मी. से 121.105 कि.मी. के लिए 36.206 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	दुलारे पी.एफ. (देव)	औरंगाबाद	पथ तट	2.1 किमी	2100	03.10.12	326111	2013.14	2014-15	524705	198594
			बेगुसराय	आडीएफ	8.53 हे०	21300	10.06.13	1011214	2014.15	2015-16	1452874	441503
			औरंगाबाद	आडीएफ	75 हे०	187500	11.07.14	11014953	2015.16	2017-18	11556376	541423
कुल												14707152

(स्रोत: - राज्य कैम्पा, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट –3.2.3
(संदर्भ कंडिका– 3.2.5.4, पृष्ठ– 104)

अपनी वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध उपयोगकर्ता एजेंसियों से धन की अधिक मांग दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
(क)													
1	पीजीसीआईएल द्वारा 400 केवी किशनगंज-पटना टीआरएल के लिए 4.5507 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	22.11.2013	12.05.14	2292116	11	9.1	2015-16	महुआंस- धनियारीटोला झरना	बांका	22754	5	1727828	564288
2	इस्लामपुर से सहरसा तक 800 केवी एचयूडीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 7.2816 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	29.01.2014	03.09.14	3105804	11	14.56	2016-17	महुआंस- धनियारी (बिलहर)	बांका	36408	5	2411365	694439
3	पटना और नालंदा जिला में एनएच 30ए (0.00-69.6 किमी) फतुआ-हरनौत-बाढ़ सड़क के चौड़ीकरण के लिए 30.374 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.09.2014	14.09.15	10537191	11	61	2018-19	मननपुर में	नवादा	122000	5	9194227	1342964
4	बिहार के मधुबनी जिले में पश्चिमी कोशी मुख्य नहर तटबंध के साथ महादेव मठ से भारत-नेपाल सीमा सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 20.70 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.05.2015	01.06.15	8529251	11	41.4	2017-18	खेसरटोला- रामसरिया	बांका	103500	5	7660411	868840

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
5	बिहार के गया जिले में एनएच-2 सड़क औरंगाबाद-बरवा-अडा (किमी 180.0 से किमी 400.057) के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 7.294 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.05.2015	20.07.15	2887803	10	15	2018-19	लोढवे (मुरली हिल्स और कांति)	गया	30000	5	2311874	575929
6	400 कंघी डी/सी बाढ़-गोरखपुर टीएल के निर्माण के लिए 4.3108 हेक्टेयर (संशोधित 3.8134 हेक्टेयर) वन भूमि का डायवर्सन	13.05.2015	27.05.15	2448652	10	8	2017-18	मैजोर (खैरा)	जमुई	20000	5	1704428	744224
7	दरभंगा और मधुबनी जिले में दरभंगा - जयनगर सड़क 0.0 कि.मी. -53.76 किलोमीटर के निर्माण के लिए 75.264 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.07.2015	01.03.16	27951073	10	151	2018-19	काकयाटोला, कासवासिला पीएफ और बलिया	बांका	376320	5	26193318	1757755
8	पी.जी.सी.आई.एल. 800 के.वी./एच. वी.डी.सी. गोपालगंज -गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 5.0922 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	15.07.2015	28.07.15	2741561	10	10.18	2016-17	पचौरा पीएफ (चेनारी)	रोहतास	25461	5	1999403	742158
9	सुपौल और मधेपुरा जिले के वीरपुर से उदाकिशुनगंज तक एस.एच.-91 की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 73.80 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	17.07.2015	17.08.15	16717183	10	98	2017-18	तेतरिया-लालुमारन-सिमरतारी और तिलौना	जमुई	245000	5	15020201	1696982

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
10	बिहार के समस्तीपुर जिले में कि. मी. 0.00 से किमी 11.00 और किमी 28.00 से किमी 40.00 तक वाजिदपुर-दलसिंहसराय -नरहान-रोसड़ा मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 11.793 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	28.07.2015	01.01.16	4282078	11	23.59	2018-19	काकवाराटोला (राठिया)	बांका	58965	5	3840933	441145
11	भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के साथ मौजूदा सड़क 30.998 किमी से किमी 41.250 के निर्माण और उन्नयन के लिए 23.3028 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	28.07.2015	25.08.15	8111368	10	47	2018-19	जयवीपुर	रोहतास	117500	5	6983059	1128309
12	बिहार के गया जिले में डी.एफ.सी. रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 3.4078 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.2015	13.10.15	1902128	10	10	2017-18	जमुआवन	गया	11000	5	1367885	534243
13	दरभंगा जिले के दरभंगा जिले में 0 से 9.641 किलोमीटर की दूरी पर खिरौई नदी के पश्चिमी तट पर दरभंगा-समस्तीपुर रोड (एस.एच.-50) से शोमन गाँव (एन.एच.-57) तक सड़क के निर्माण के लिए 11.569 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन।	19.05.2016	29.06.16	10796768	11	46.4	2018-19	ब्रह्मदुरी और चपरिडामगी (कटोरिया)	बांका	115690	5	10154876	641892

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
14	बिहार में एनएच-82, बिहारपरीफ-बरबीघा-मोकामा खंड के उन्नयन के लिए 28.0692 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	19.05.2016	02.06.16	9981197	10	57	2018-19	लखुआर – मानसिंहडीह – जगदीशपुर (सिकंदरा)	जमुई	142500	5	8770593	1210604
15	पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले में पटना-मोतिहारी-बैतालपुर पाइपलाइन परियोजना के नाम से आई.ओ.सी.एल. द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए 1.171804 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	16.08.16	31.08.16	2650000	10	2.5	2018-19	दफरपुर (चिनारी)	रोहतास	6250	5	1080118	1569882
16	बिहार के सात जिलों में 30 इंच डायका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए 4.143 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन (जगदीशपुर – हल्दिया)	10.01.2017	09.02.17	2724793	9	10	2018-19	कुसाबीजा (खोभी)	गया	21250	5	2135382	589411
उप-कुल (क)				117658966		604.73				1454598		102555901	15103065
(ख)													
1	फारबिसगंज-जोगवानी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 4.86 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन (0 कि.मी. से 9.258 कि.मी.)	03.03.2015	15.01.16	7530636	10	—	2018-19	बथनाहा पट्टरी क्षेत्र अररिया		786	3	2724032	4806604

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
2	बिहार के मुंगेर जिला के रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच मौजूदा सिंगल रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सुसंग के निर्माण के लिए 0.3767 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	27.01.2016	22.06.16	1242183	11	—	2018-19	झलौना पावर ग्रिड से शेखपुरवा गाँव रोड के किनारे	मुंगेर	100	3	500926	741257
3	बिहार में मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह रोड ब्रिज के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.96 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	19.05.2016	28.06.16	11741425	11	—	2018-19	खड़कपुर से गंगवा रोड तक	मुंगेर	910	3	3161967	8579458
4	गोपालगंज में श्री शक्ति कुमार द्वारा मीरगंज-भोरे रोड पर एच.भी.सी.एल. के स्टिल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0133 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	05.10.2016	14.09.17	411082	11	—	2018-19	मीरगंज-भोरे रोड पर	गोपालगंज	50	3	312178	98904
5	बिहार के गया जिले में मिस सुलेखा कुमारी द्वारा गया-मोकामा रोड (एनएच-82) पर एचपीसीएल के स्टिल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0232 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.01.2017	09.02.17	384567	12	—	2018-19	गया में – वजीरगंज – हिसुआ रोड	गया	50	3	312178	72389

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
6	गया जिले में श्री अभिषेक कुमार द्वारा एसएच -17 के किनारे बी.पी.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0375 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	12.05.2017	12.07.17	383574	11	--	2018-19	कुम्हारटोली मानपुर, गया	गया	50	3	312178	71396
7	गया जिले में श्री गोपाल शरण द्वारा एसएच-70 के किनारे आई.ओ.सी. एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018303 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	01.07.2017	26.07.17	383574	11	--	2018-19	गया में - फतेहपुर - रजौली पथ	गया	50	3	312178	71396
8	बिहार के गोपालगंज जिले में श्री प्रमात्मा कुमार सिंह द्वारा भागिपट्टी-समौर रोड पर एच.पी.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.00615 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	01.01.2017	15.09.17	411082	11	--	2018-19	मीरगंज भगतपट्टी समुरा रोड	गोपालगंज	50	3	312178	98904
9	गया में श्री प्रदीप यादव द्वारा गया-दाउदनगर रोड (एसएच-7) पर आईओसीएल के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.015 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.2017	21.09.17	387660	12	--	2018-19	सिंगापुर (पंचानपुर, टेकरी)	गया	50	3	312178	75482

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
10	गया में श्री हेमंत कुमार द्वारा मऊ-तेतरी-कुरुथा रोड (एस.. एच-69) पर आई.ओ.सी.एल. के स्टिल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.012 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	15.09.2017	25.10.17	387660	12	—	2018-19	टेकरी- मऊ- कुरुथा रोड एसएच 69 पर	गया	50	3	312178	75482
उप-कुल (ख)				23263443		—	—			2146		8572171	14691272
ग्रैंड टोटल (क + ख)				140922409		604.73				1456744		111128072	29794337

(स्रोत: - राज्य कैम्पा, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट –3.2.4
(संदर्भ कंडिका- 3.2.5.4, पृष्ठ –105)
2017-18 के एपीओ के माध्यम से विनिर्देश वनीकरण योजनाओं (आयरन गेबियन टू बांस गेबियन) में विचलन दर्शाती विवरणी
(₹ में राशि)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण योजना की स्थल	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	वनीकरण योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि प्राप्त की गयी थी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	कम प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समस्तीपुर के समस्तीपुर-ताजपुर रोड के बगल में एच.पी.सी.एल. रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0105 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	समस्तीपुर-ताजपुर रोड साइड	50	18.12.15	11	187866	3	107131	80735
2	वैशाली में श्रीमती अनीता मल्होत्रा द्वारा लालगंज -हाजीपुर रोड के किनारे बी.पी.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0195 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	वैशाली	लालगंज – हाजीपुर रोड साइड (गौव:- घातरो)	50	06.01.16	11	343876	3	107131	236745
3	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री अमरेन्द्र कुमार रॉय द्वारा गरपुरा-हसनपुर रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.009 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	गढ़पुरा – हसनपुर रोड साइड	50	15.06.15	11	212310	3	107131	105179
4	बिहार के सारण जिले में श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा मांड्री-ताजपुर रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0135 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	सारण	नई बाजार से रिविलगंज ढ़ाला	50	13.01.16	11	253700	3	107131	146569
5	बिहार के बेगूसराय जिले की श्रीमती मीरा कुमारी द्वारा मंडौल-बखरी रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए वन भूमि के 0.0105 हेक्टेयर का डायवर्सन	बेगुसराय	मंडौल – बखरी रोड साइड	250	18.12.15	11	1061550	3	520657	540893

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण योजना की स्थल	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथी	वनीकरण योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि प्राप्त की गयी थी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	कम प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	श्री बिनोद कुमार के आई.ओ.सी.एल. पेट्रोल पंप के लिए 0.0165 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	मुसरीघरारी – समस्तीपुर –हनुमान नगर – दरमंगा रोड साइड	250	26.05.16	10	966338	3	520657	445681
7	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री पप्पू कुमार द्वारा घरपुरा-बखरी रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.013875 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	गढपुरा – बखरी रोड साइड	50	29.12.15	11	213368	3	107131	106237
8	सुश्री अगिका कुमारी द्वारा बी.पी.सी.एल. आउटलेट के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018 हेक्टेयर (पहले 0.0510 हेक्टेयर) वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	मुंगेर घाट-रसीदपुर रोड साइड	50	05.02.16	11	213368	3	107131	106237
9	बिहार के समस्तीपुर जिले में श्री चंदन हजारी द्वारा एस.एच.-88 पर रोसरा-शिगिया रोड के किनारे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.024 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	रोसड़ा-सिधिया रोड साइड	50	16.03.16	11	381040	3	107131	273909
10	बिहार के नवादा जिले में श्रीमती शिखा सुरुची द्वारा राजगीर-हिसुआ-गया रोड के किनारे एच.पी.सी.एल के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0253725 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	नवादा	एसएच-82 नवादा – हिसुआ – गया रोड साइड	50	18.03.16	11	231523	3	107131	124392
11	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री प्रणय कुमार द्वारा मंडौल-बखरी रोड के किनारे एस्सार ऑयल का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	मंडौल-बखरी रोड साइड	50	13.05.16	11	217508	3	107131	110377

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण योजना की स्थल	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथी	वनीकरण योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि प्राप्त की गयी थी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	कम प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	सीतामढ़ी जिले के श्री पवन कुमार उपमन्यु द्वारा एन.एच.-77 के सीतामढ़ी-सोनबरसा रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0315 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	सीतामढ़ी	एनएच - 77 रोड साइड	50	05.04.16	10	275383	3	107131	168252
13	बेगूसराय जिले की श्रीमती उषा देवी द्वारा हवेलीपुर-हसनपुर रोड पर एस्सार ऑयल के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.012375 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगूसराय	मझोला - गढ़पुरा - हसनपुर रोड साइड	50	24.06.16	11	217507	3	107131	110376
14	बिहार के समस्तीपुर जिले में श्रीमती बैल कुमारी द्वारा समस्तीपुर-दलसिंहसराय पीडब्लुडी रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0075 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	समस्तीपुर - दलसिंहसराय रोड साइड	50	14.06.16	11	390859	3	107131	283728
15	वैशाली जिले में श्रीमती सरिता कुमारी द्वारा महुआ-ताजपुर रोड (एसएच-49) के किनारे बी.पी. सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए वन भूमि का 0.0239 हेक्टेयर (पुनरीक्षित 0.02025 हेक्टेयर) का डायवर्सन	वैशाली	महुआ - ताजपुर रोड (कुषहर चौक के पास)	50	09.06.16	11	217529	3	107131	110398
16	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री निषांत कुमार द्वारा एस.एच. -55 पर एस्सार ऑयल का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.01425 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगूसराय	एस.एच.-55 मझोला - रोसरा रोड साइड	50	08.08.16	11	217509	3	107131	110378
कुल				1200			5601234		2541148	3060086

(स्रोत: - राज्य कैम्पा, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.2.5

(संदर्भ कंडिका- 3.2.6.3, पृष्ठ- 107)

खातों के अनुचित रखरखाव के कारण वित्तीय अनियमितता

क्रम सं०	अनियमितताओं की प्रकृति	वन प्रमंडल का नाम	(रु. लाख में)	विवरण
1	अनधिकृत रूप से ब्याज का व्यय	अररिया	7.41	राज्य कैम्पा की स्वीकृति के बिना कैम्पा फंड के लिए संधारित किये गए बैंक खाते में अर्जित ब्याज से व्यय किया गया था।
		बांका	1.29	
2	ब्याज का अनियमित लेखा	सहरसा	2.56	दुर्गावती कोष से प्राप्त धन के साथ कैम्पा फंड को बैंक में रखा गया था। नतीजतन, ब्याज का अलग से हिसाब नहीं लगाया जा सकता था।
3	बैंक खाते से धन की अनियमित निकासी	बांका	0.24	बैंकों से राशि की वास्तविक निकासी की तुलना में खातों की पुस्तकों में अग्रिमों की कम प्रविष्टि किया गया था।
		सहरसा	0.03	
4	असमायोजित वन अग्रिम	गया	269	24 महीने (2017-19)
		बेगूसराय	59	04 महीने (12/2018 से 03/2019)
		सहरसा	493	24 महीने (2017-19)

परिशिष्ट –3.3
(संदर्भ कंडिका–3.3, पृष्ठ– 112)
एजेंसी को अधिक भाड़े के भुगतान की गणना

(राशि ₹ में)							
क्र. सं.	मद सं.	नाम	परिमाण विपत्र के अनुसार दर	मानपुर खदान से मान्य दर	अधिक प्रावधानित दर	मापी पुस्तिका के अनुसार कृत कार्य की मात्रा	परिहार्य व्यय
1	4.2 (i)	जी.एस.बी.	2861.37 मी. ³	1526.89 / घन मी.	1334.48 मी. ³	9872.874 मी. ³	13175153
2	4.12	डब्लू.एम.एम.	3127.07 मी. ³	1750.89 / घन मी.	1376.18 मी. ³	6303.164मी. ³	8674288
3	5.6 (ii)	डीजीबीएम	10051.99 मी. ³	8615.89 / घन मी.	1436.10 मी. ³	1396.942मी. ³	2006148
4	5.7 (ii)	एस.डी.बी.सी	11011.01 मी. ³	9480.18 / घन मी.	1530.83 मी. ³	703.303 मी. ³	1076637
5	6.1	डी.एल.सी	3523.97 मी. ³	2498.15 / घन मी.	1025.82 मी. ³	417.868 मी. ³	428657
6	6.2	सीमेंट कंक्रीट पेवमेन्ट	6440.85 मी. ³	5415.03 / घन मी.	1025.82 मी. ³	2337.50 मी. ³	2397854
7	12.8A	पी.सी.सी.एम. 15	5070.11 मी. ³	4044.30 / घन मी.	1025.81 मी. ³	506.685 मी. ³	519763
8	12.8C	आर.सी.सी.एम. 20	5443.41 मी. ³	4417.60 / घन मी.	1025.81 मी. ³	1019.16 मी. ³	1045465
9	14.1B	आर.सी.सी.एम. 25	6464.64 मी. ³	5438.83 / घन मी.	1025.82 मी. ³	679.548 मी. ³	697087
10	14.4	सी.सी. वियरिंग कोट	9970.96 मी. ³	8945.14 / घन मी.	1025.81 मी. ³	23.017 मी. ³	23611
11	13.10	प्रोवाइडिंग/एंड लेयिंग फिल्टर मिडिया	2736.61 मी. ³	1485.54 / घन मी.	1251.07 मी. ³	228.0 मी. ³	285244
कुल							30329907
परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम दर पर अनुबंध हेतु कमी							3032991
परिहार्य भुगतान							27296916
							i.e. ₹2.73 करोड़

